



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 282 DEL 20/07/2022

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STRALCIO ESECUTIVO I E II LOTTO. INTERVENTI A E B: IMPERMEABILIZZAZIONI. CUP F62E18000180004 - CIG 90414020F7. CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

REGISTRO GENERALE NR.944



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 282

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STRALCIO ESECUTIVO I E II LOTTO. INTERVENTI A E B: IMPERMEABILIZZAZIONI. CUP F62E18000180004 - CIG 90414020F7. CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 279 dell'11.12.2019 veniva approvato il progetto esecutivo per il "Completamento del campo sportivo Damecuta – stralcio esecutivo I e II lotto – Intervento A e B: Impermeabilizzazioni", redatto dall'arch. Crescenzo Mariniello, dell'importo complessivo di € 141.000,00;
- con Determinazione dello scrivente nr. 537 del 28.12.2021, R.G. nr. 1669, i lavori in oggetto venivano affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa Arkis s.r.l., con sede in Volla (Na) alla via Caduti di Nassiriya n. 32, P.I. 06347101211, per l'importo complessivo di € 106.530,57, di cui € 3.695,66 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 72.681,99 per forniture, oltre I.V.A. al 10%, e cioè per l'importo complessivo di € 117.183,62;
- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 26.1.2022, rep. nr. 684;
- la data di ultimazione dei lavori è fissata al 7 luglio 2022;
- con nota acquisita al ns. Protocollo il 7.7.2022 al n. 11757, l'affidataria, motivandola, chiedeva una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 25 luglio 2022 in quanto nella fase iniziale delle lavorazioni di preparazione del sottofondo si sono riscontrate dei rallentamenti delle lavorazioni che non si sono riusciti a recupero causa malattia per Covid di molte maestranze;
- la Direzione lavori, con nota acquisita al ns. Protocollo l'11.7.2022 al n. 11986, esprimeva nulla osta sulla richiesta;
- con nota assunta al ns. prot. nr. 12434 il 19.7.2022, la ditta affidataria sottoscriveva, in segno di accettazione, la rinuncia a qualsiasi richiesta di oneri e danni per le motivazioni che hanno comportato il maggior tempo per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che nulla osta alla concessione della richiesta proroga;

D E T E R M I N A

1. di concedere alla ditta Arkis s.r.l., P.I06347101211, affidataria dei lavori in oggetto, la proroga di giorni 18 per l'ultimazione dei "Lavori di completamento del Campo sportivo Damecuta – Stralcio esecutivo I e II lotto. Interventi A e B: Impermeabilizzazioni";
2. di dare atto che la nuova data di ultimazione dei lavori è il 25 luglio 2022;
3. di dare atto che la presente sarà trasmessa alla Direzione dei Lavori e alla ditta affidataria dei lavori.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 973**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DAMECUTA STRALCIO ESECUTIVO I E II LOTTO. INTERVENTI A E B: IMPERMEABILIZZAZIONI. CUP F62E18000180004 - CIG 90414020F7. CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

Nr. adozione settore: **282** Nr. adozione generale: **944**

Data adozione: **20/07/2022**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/07/2022

Il Responsabile di Settore
architetto Arianna Alberino