



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 283 DEL 28/06/2021

OGGETTO: RIPAVIMENTAZIONE STRADALE E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI VIA CAPOSCURO. CIG 708399057A. CUP
F67H17001120004.APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

REGISTRO GENERALE NR.825



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 283

Oggetto: RIPAVIMENTAZIONE STRADALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CAPOSCURO. CIG 708399057A. CUP F67H17001120004.APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 101 del 17.5.2017, con Determinazione di questo Settore Tecnico n. 116 del 19.5.2017, R.G. n. 445, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per la spesa complessiva omnicomprensiva di € 75.000,00;
- con Determinazione di questo Settore n. 156 del 22/06/2017, R.G. n. 558, si prendeva atto del Verbale della Commissione di gara del 19.6.2017 e si affidavano, per l'effetto, i lavori di "Ripavimentazione stradale e pubblica illuminazione di Via Caposcuero – tratto dal Viale Cimitero all'incrocio con via C. Ferraro" alla ditta Parlato Costruzioni s.r.l., con sede in C/mare di Stabia (Na) alla Piazza Principe Umberto 16, per l'importo complessivo di € 46.959,05, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.415,20, oltre I.V.A. al 10%, e cioè per l'importo complessivo di € 51.654,96, I.V.A. inclusa;
- con la stessa Determinazione veniva approvato il Quadro economico del progetto, rimodulato a seguito del ribasso offerto;
- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 24.1.2018, rep. nr. 578/2018;
- con Determinazione di questo Settore n. 481 del 30.12.2020, R.G. n. 1608, veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori in oggetto, per l'importo di € 165.000,00, ripartito come segue:

	LAVORI		
a1	lavori a corpo	147.253,14 €	
a2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	944,11 €	
a	TOTALE LAVORI		148.197,25 €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

a1*	lavori al netto del ribasso del 24,64%	110.969,97 €	
a2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	944,11 €	
A	TOTALE LAVORI al netto del ribasso		111.914,08 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	lavori in economia esclusi dall'appalto	12.500,00 €	
b2	oneri di discarica c/IVA	12.955,20 €	
b3	abbattimento albero e rimozione ceppaie c/IVA	1.544,16 €	
b4	fornitura griglie alberi, chiusini e caditoie c/IVA	6.125,35 €	
b5	imprevisti e arrotondamento	5.031,53 €	
b6	accantonamento ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	2.238,28 €	
b7	IVA 10% sui lavori	11.191,41 €	
b8	allacciamenti ai servizi c/IVA	1.500,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		53.085,92 €
TOTALE INTERVENTO			
			165.000,00 €

- con la stessa Determinazione venivano affidati i lavori aggiuntivi di cui al progetto esecutivo aggiornato all'impresa Parlato Costruzioni s.r.l., con sede in C/mare di Stabia (Na) alla Piazza Principe Umberto 16, P.I. 05555521219, per l'importo, al netto del ribasso, di € 64.955,03, oltre Iva al 10%, pari a complessivi € 71.450,53;
- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 3.3.2021, rep. nr. 663;
- con Determinazione di questo Settore n. 120 del 16.3.2021, R.G. nr. 358, veniva approvato e liquidato il I Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 4.3.2021, il certificato di pagamento n. 1 e i relativi atti contabili, per l'importo di € 55.677,25, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 61.244,98;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 2.4.2021;
- il Direttore dei Lavori ha redatto:
 1. lo Stato finale dei lavori del 31.5.2021, per l'importo, a saldo di € 86.665,61 comprensivo dei lavori in economia, degli oneri di discarica e della fornitura di griglie e chiusini;
 1. n. 1 lista per lavori in economia, dell'importo complessivo di € 11.629,32;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

2. copia di fatture e formulari degli oneri di discarica, dell'importo complessivo di € 12.302,77;
3. copia di fatture relative alla fornitura di griglie e chiusini, dell'importo complessivo di € 6.496,69;
4. la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatto in data 31.5.2021, dal quale risulta che:
 - a) l'impresa Parlato Costruzioni s.r.l. ha effettuato lavori e forniture per complessivi netti € 142.342,86 e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
 - a) all'impresa di cui sopra sono stati corrisposti acconti per complessivi netti € 55.677,25;
 - b) risulta, pertanto, un residuo credito pari a netti € 86.655,61, oltre I.V.A.;

Rilevato che:

- il Quadro economico dei Lavori, a consuntivo dei lavori, è rideterminato come segue:

	LAVORI		
a1*	lavori al netto del ribasso del 24,64%	110.969,97 €	
a2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	944,11 €	
A	TOTALE LAVORI al netto del ribasso		111.914,08 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	lavori in economia esclusi dall'appalto	11.629,32€	
b2	oneri di discarica c/IVA	12.302,77€	
b3	abbattimento albero e rimozione ceppaie c/IVA	1.544,16 €	
b4	fornitura griglie alberi, chiusini e caditoie c/IVA	6.496,69 €	
b5	imprevisti e arrotondamento	3.140,41 €	
b6	accantonamento ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	2.238,28 €	
b7	IVA 10% sui lavori	11.191,41 €	
b8	IVA 10% su b1+b2+b4	3.042,88	
B9	allacciamenti ai servizi c/IVA	1.500,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		53.085,92 €
	TOTALE INTERVENTO		165.000,00 €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Considerato che:

- occorre approvare il Quadro economico finale dei lavori;
- occorre approvare gli atti finali dei lavori e liquidare il credito finale all'impresa affidataria;
- è necessario impegnare, a favore della ditta affidataria, l'importo corrispondente ai lavori in economia, agli oneri di discarica e alla fornitura di griglie e chiusini, per un totale complessivo di € 33.471,66, comprensivo di I.V.A. al 10%;
- l'importo complessivo di cui sopra trova copertura nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro economico del progetto;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Quadro economico finale del progetto in epigrafe che, a seguito di consuntivo dei lavori, è ripartito come segue:

	LAVORI		
a1*	lavori al netto del ribasso del 24,64%	110.969,97 €	
a2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	944,11 €	
A	TOTALE LAVORI al netto del ribasso		111.914,08 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	lavori in economia esclusi dall'appalto	11.629,32€	
b2	oneri di discarica c/IVA	12.302,77€	
b3	abbattimento albero e rimozione ceppaie c/IVA	1.544,16 €	
b4	fornitura griglie alberi, chiusini e caditoie c/IVA	6.496,69 €	
b5	imprevisti e arrotondamento	3.140,41 €	
b6	accantonamento ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	2.238,28 €	
b7	IVA 10% sui lavori	11.191,41 €	
b8	IVA 10% su b1+b2+b4	3.042,88	
B9	allacciamenti ai servizi c/IVA	1.500,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		53.085,92 €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

	TOTALE INTERVENTO	165.000,00 €
--	--------------------------	---------------------

1. di approvare lo Stato finale dei lavori del 31.5.2021 e i relativi atti contabili, comprensivo delle liste in economia, degli oneri di discarica e della fornitura di griglie e chiusini, per un totale complessivo di € 86.665,61, oltre I.V.A., pari ad un totale di € 95.332,17;
2. di approvare, accettandone le conclusioni, la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa Parlato Costruzioni s.r.l.;
3. di impegnare, a favore della Parlato Costruzioni s.r.l., l'importo complessivo di € 33.471,66, IVA al 10% inclusa, corrispondente ai lavori in economia, agli oneri di discarica e alla fornitura di griglie e chiusini, al codice 10.05.2.0202 – capitolo 310007 del F.P.V. 2021;
4. di liquidare all'impresa Parlato Costruzioni s.r.l., P.I. 05555521219, l'importo complessivo di € 95.332,17, comprensivo di I.V.A. al 10%;
5. di dare atto che l'importo di cui sopra può essere prelevato dal codice 10.05.2.0202 – capitolo 310007 del F.P.V. 2021;
6. di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 27854257 del 15.6.2021, è in regola con i relativi versamenti;
7. di dare atto che il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT05D0306940315100000001303 acceso presso l' Intesa San Paolo – filiale di Vico Equense, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Si esprime altresì parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 834**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **RIPAVIMENTAZIONE STRADALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CAPOSCURO. CIG 708399057A. CUP F67H17001120004.APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Nr. adozione settore: **283** Nr. adozione generale: **825**

Data adozione: **28/06/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/06/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.