



COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

Provincia di Cremona

Via della Libertà n. 5 – 26030 GABBIONETA BINANUOVA
Tel. 0372/844314 – Fax 0372/844620 – e-mail: tecnico@comune.gabbionetabinanuova.cr.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 50 comma 7 e Art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 - All. II.14 art. 28)

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA (CR).

OGGETTO: Lavori per “Opere di messa in sicurezza e efficientamento energetico, completamento del piano terreno, edificio pubblico, ex scuola elementare, ora centro civico polifunzionale di Gabbioneta, in via del Patriota n° 28” (CIG: 93944533DD - CUP: I14J22000460001) - Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”.

IMPRESA: SBS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via della Volta n° 96, 25124 Brescia, codice fiscale e partita IVA 04325990986.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 24.08.2022, di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento in oggetto, dell’importo di complessivi €. 115.000,00, finanziato per la somma di €. 50.000,00 con le risorse annualità 2022, assegnate con contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1, comma 29, della Legge 27.12.2019, n. 160, concesso con decreto in data 30.01.2020 del Ministero dell’Interno, confluito, con decreto 06.09.2021 nei fondi stanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 2 Competenza 4 Impegno 2-2; e per la rimanente somma di €. 65.000,00 con mezzi propri di Bilancio del Comune di Gabbioneta Binanuova.

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 34 in data 09.09.2022, numero progressivo 114, di aggiudicazione delle opere in oggetto.


Importo a base d'asta dei lavori	€. 91.655,46
Ribasso d'asta del 0,58916%	€. - 540,00
Oneri sicurezza	€. + 1.872,71
Importo netto del contratto	€. 92.988,17

L’anno 2023 il giorno **TREDICI** del mese di **DICEMBRE**, il sottoscritto Geom. **BASSI LUIGI**, quale direttore dei lavori in oggetto, con studio in via Dante Ruffini n° 32, 26100 Cremona;

PREMESSO

- che con verbale in data 14.09.2022 vennero consegnati i lavori in oggetto, da compiersi in n. 150 giorni consecutivi a decorrere dal 14.09.2022 e perciò cessanti il giorno 10.02.2023;

SBS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
VIA DELLA VOLTA N. 96
BRESCIA
P.IVA e C.F. 04325990986



- che con 1° verbale di sospensione in data 28.10.2022 vennero sospesi i lavori in oggetto, per sopravvenute esigenze dell'Ente appaltante e per interferenze di natura tecnica, a partire dal giorno 29.10.2022;
- che con 1° verbale di ripresa in data 08.04.2023 vennero ripresi i lavori in oggetto, a decorrere dal giorno 11.04.2023, tenuto conto che i giorni di sospensione risultano essere n. 164 giorni naturali e consecutivi, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 24.07.2023;
- che con 2° verbale di sospensione in data 23.06.2023 vennero sospesi i lavori in oggetto, per sopravvenute esigenze dell'Ente appaltante e per interferenze di natura tecnica, a partire dal giorno 24.06.2023;
- che con 2° verbale di ripresa in data 25.08.2023 vennero ripresi i lavori in oggetto, a decorrere dal giorno 28.08.2023, tenuto conto che i giorni di sospensione risultano essere n. 65 giorni naturali e consecutivi, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 27.09.2023;

DATO ATTO che in data **27.09.2023** è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, a seguito di visita sul luogo di esecuzione dei lavori, effettuata dalla direzione dei lavori e dall'appaltatore nelle persone dei Sig.ri:

- **BASSI LUIGI** geometra, quale Direttore dei Lavori;
 - **BONARDI MARCO**, quale legale rappresentante, della ditta SBS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via della Volta n° 96, 25124 Brescia, codice fiscale e partita IVA 04325990986;
- che con la scorta degli atti contabili ispezionavano minutamente i lavori eseguiti e si constatava che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che le stesse corrispondono a quelle previste nel contratto principale.

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 15 in data 21.06.2023, numero progressivo 58, si è proceduto all'approvazione della contabilità relativa al 1° S.A.L. delle opere in oggetto, ed alla liquidazione del relativo Certificato di pagamento, dell'importo di €. 33.000,00 oltre ad €. 3.300,00 per I.V.A. al 10%, **per un totale di €. 36.300,00 (Euro trentaseimilatrecento/00)**.

CONSIDERATO:

- che i lavori regolarmente eseguiti, corrispondono alle previsioni del progetto originario, salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accettare dai riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde in quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono appunto quelli da contratto, senza alcuna variazione;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti i suoi obblighi ed agli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori nel corso degli stessi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale, senza nessuna riserva;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Cremona
 N. 15-2
Geometra
Bassi Luigi

SBS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
VIA DELLA VOLTA N. 96
BRESCIA
P.IVA e C.F. 04325990986

che i lavori relativi alle "Opere di messa in sicurezza e efficientamento energetico, completamento del piano terreno, edificio pubblico, ex scuola elementare, ora centro civico polifunzionale di Gabbioneta, in via del Patriota n° 28" (CIG: 93944533DD - CUP: I14J22000460001), in esecuzione del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 24.08.2022, affidati con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 34 in data 09.09.2022, progressivo n. 114, alla Ditta SBS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via della Volta n° 96, 25124 Brescia, codice fiscale e partita IVA 04325990986, sono stati regolarmente eseguiti;

che dagli atti contabili sopraccitati risultano:

- n. 2 sospensioni dei lavori in argomento, per un totale di n. 229 giorni di sospensione;
- giorni lavorati complessivi n. 150, per giorni impiegati in +/- n. 0.

che sulla base dei dati contabili, risulta una differenza di - €. 5,16 tra l'importo netto del contratto e l'importo netto dei lavori a seguito del 2° S.A.L. e Finale, come da seguente quadro riepilogativo:

Importo a base d'asta dei lavori	€. 91.655,46
Ribasso d'asta del 0,58916%	€. - 540,00
Oneri sicurezza	€. + 1.872,71
Importo netto del contratto	€. 92.988,17
Importo 2° S.A.L. e Finale.....	€. 91.650,27
Ribasso d'asta del 0,58916%	€. - 539,97
Oneri sicurezza.....	€. + 1.872,71
Importo netto dei lavori a seguito del 2° S.A.L. e Finale	€. 92.983,01


che sulla base dei dati contabili, risulta un credito dell'impresa come segue:

Importo 2° S.A.L. e Finale	€. 91.650,27
Ribasso d'asta del 0,58916%	€. - 539,97
Oneri sicurezza	€. + 1.872,71
Importo netto 2° S.A.L. e Finale	€. 92.983,01
A dedurre certificati precedenti già saldati	€. - 33.000,00
Restano a credito dell'impresa	€. 59.983,01

Pertanto risulta, a favore dell'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per i lavori di cui è oggetto e sulla scorta del presente certificato la cui somma è di €. 59.983,01 (Euro cinquantanove mila novemcentoottantatre/01) oltre ad €. 5.998,30 per IVA al 10% per un totale di €. 65.981,31 (Euro sessantacinquemila novemcentottantuno/31) salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Il Direttore dei Lavori



L'Appaltatore

SBS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
VIA DELLA VOLTA N. 96
BRESCIA
P.IVA e C.F. 04325990986

Il Responsabile del Procedimento

Luigi Bassi

Comune di Gabbioneta Binanu - Cremona - Vicenza, 2022