



**COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**COPIA**

Determinazione n. 233 del 31.12.2021 (N. settoriale 80)

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, LAVORI PER “OPERE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO, CENTRO CIVICO DI GABBIONETA, EX SCUOLA ELEMENTARE, DI VIA DEL PATRIOTA N° 28” – intervento finanziato con contributi di cui all'art. 1, commi dal 29 al 37, Legge n. 160/2019, decreto Ministero Interno del 14.01.2020, risorse annualità 2020, finanziamento confluito nei fondi PNRR NEXTGENERATIONEU M.2 C.4 I.2-2 – (C.I.G.: 84348332390 - C.U.P.: I14H20001050001)**

***Settore: TECNICO - LAVORI PUBBLICI***

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., BONAZZOLI ANTONIO, nell'esercizio delle proprie funzioni.

**PREMESSO** che:

- con atto di Consiglio Comunale n. 7 in data 09.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e s.m.i.;
- con atto di Consiglio Comunale n. 8 in data 09.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e s.m.i.;
- con atto di Giunta Comunale n. 32 in data 19.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e s.m.i.;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

adotta il presente provvedimento.

**VISTI** gli atti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ex art. 53, comma 23, della Legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4 della Legge 28.12.2001 n. 448, con la quale è stata attribuita con decorrenza 24.06.2019 la Responsabilità del Settore Tecnico Comunale al Sindaco, Sig. Bonazzoli Antonio;
- i Decreti del Sindaco con i quali sono stati confermati i titolari di area delle posizioni organizzative cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109 comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RILEVATO** che, al fine di procedere all'approvazione della contabilità 2° S.A.L. e Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione della spesa dei lavori in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Antonio Bonazzoli e che lo stesso non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c. 2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020”;
- l'art. 1, comma 30, della Legge n. 160 del 2019, secondo il quale il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata e che per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti l'importo assegnato è di €. 50.000,00 annui per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.04.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella quale è stato inserito l'intervento per “opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28”, identificato con C.U.P. I14H20001050001, per un importo complessivo di €. 50.000,00. Intervento finanziato con il contributo statale per l'anno 2020, di cui all'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18.04.2020 di Comunicazione del Sindaco dei contributi ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge, n. 160 del 27.12.2019 e del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del

14.01.2020, per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile - Anno 2020;

**DATO ATTO** che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32, progressivo n. 107, del 03.08.2020 è stato incaricato il Dott. Ing. Renato Rota, codice fiscale RTORNT53P27C678T e partita IVA 00705250199, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 514, libero professionista con studio in vicolo Traverso n. 10, 26100 Cremona, della progettazione e direzione dei lavori strutturali, delle "opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34, progressivo n. 119, del 24.08.2020 è stato incaricato il Geom. Luigi Ghisani codice fiscale GHSLGU70R04D150T e partita IVA 01160300198, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Cremona al n. 1593, libero professionista con studio in via Dante n. 193, 26100 Cremona, della progettazione e direzione lavori architettonica, delle "opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per "opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28", identificato con C.U.P. I14H20001050001, intervento finanziato con il contributo statale per l'anno 2020, di cui all'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.01.2020;

**DATO ATTO** che il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per "opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28", identificato con C.U.P. I14H20001050001, approvato con la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29.08.2020, prevede il sotto riportato quadro economico di spesa, da cui si evince una spesa complessiva di €. 50.000,00 così distinta:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A LAVORI E ONERI SICUREZZA</b>	
A.1 LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)	€. 38.373,32
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 1.526,68
<b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA (A.1 + A.2)</b>	<b>€. 39.900,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA AL 10% SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A.1 + A.2)	€. 3.990,00
B.2 SPESE TECNICHE OMNICOMPRESIVE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICHE	€. 4.440,80
B.3 SPESE TECNICHE OMNICOMPRESIVE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI.	€. 1.669,20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + B.2 + B.3)</b>	<b>€. 10.100,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (IVA inclusa)</b>	<b>€. 50.000,00</b>

**DATO ATTO** che presente intervento è risultato aggiudicatario del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 29 a 37, della Legge 27.12.2019, n. 160, annualità 2020, con decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2020, per una somma pari a €. 50.000,00;

**PRESO ATTO** che:

- il finanziamento del presente appalto è confluito, con decreto 06.09.2021 nei fondi stanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR;
- i suddetti lavori sono pertanto finanziati interamente con fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 2 Componente 4 Impegno 2-2;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38, progressivo n. 128, del 14.09.2020, di indicazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica SINTEL E – Procurement Arca Regione Lombardia, dei lavori per “opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39, progressivo n. 131, del 15.09.2020 di aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica SINTEL E – Procurement Arca Regione Lombardia, e contestuale impegno di spesa, dei lavori per “opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28”;

**VISTO** che con la sopracitata determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39, progressivo n. 131, del 15.09.2020, sono stati affidati, alla ditta ART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale dei Colli n° 18, 25087 Salò (BS), codice fiscale e partita IVA 03232800981, i lavori in oggetto, per la somma di complessivi €. 43.045,78 (di cui €. 37.605,85 per lavori, a seguito di ribasso del 2,00000%, €. 1.526,68 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €. 3.913,25 per IVA al 10% ai sensi di Legge), imputando le somme alla Gestione Competenza del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, al Capitolo 20150101, Articolo 4, Missione 1, Programma 5, Piano dei conti 2020109;

**DATO ATTO** che a seguito dell'affidamento alla ditta ART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale dei Colli n° 18, 25087 Salò (BS), codice fiscale e partita IVA 03232800981, dei lavori per “opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28 - C.U.P. I14H20001050001”, il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A LAVORI E ONERI SICUREZZA</b>	
A.1 LAVORI ribassati del 2,00000%	€. 37.605,85
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 1.526,68
<b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA (A.1 + A.2)</b>	<b>€. 39.132,53</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 IVA AL 10% SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A.1 + A.2)	€. 3.913,25
B.2 SPESE TECNICHE OMNICOMPRESIVE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICHE	€. 4.440,80
B.3 SPESE TECNICHE OMNICOMPRESIVE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI.	€. 1.669,20
B.4 SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DEL 2,00000% SU €. 38.373,32 OMNICOMPRESIVE DI IVA AL 10%.	€. 844,22
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)</b>	<b>€. 10.867,47</b>

<b>TOTALE PROGETTO (IVA inclusa)</b>	<b>€. 50.000,00</b>
--------------------------------------	---------------------

**DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39, progressivo n. 109, del 11.09.2021, si è proceduto all'approvazione della contabilità del 1° S.A.L. e del relativo certificato di pagamento, dei lavori per “opere di manutenzione per adeguamento e messa in sicurezza edificio pubblico, centro civico di Gabbioneta, ex scuola elementare, di via del Patriota n° 28 - C.U.P. I14H20001050001”, e alla liquidazione alla ditta ART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale dei Colli n° 18, 25087 Salò (BS), codice fiscale e partita IVA 03232800981, della somma di €. 36.500,00 per lavori e oneri sicurezza, oltre ad €. 3.650,00 per IVA al 10% ai sensi di Legge, per un totale di €. 40.150,00;

**PRESO ATTO** che:

- con verbale in data 15.09.2020 vennero consegnati i lavori in oggetto, da compiersi in n. 120 giorni consecutivi a decorrere dal 15.09.2020 e perciò cessanti il giorno 12.01.2021;
- con 1° verbale di sospensione in data 16.09.2020 vennero sospesi i lavori in oggetto, per sopravvenute esigenze dell'Ente appaltante, a partire dal giorno 16.09.2020;
- con 1° verbale di ripresa in data 24.05.2021 vennero ripresi i lavori in oggetto, a decorrere dal giorno 24.05.2021, tenuto conto che i giorni di sospensione risultano essere n. 250 giorni naturali e consecutivi, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 19.09.2021;
- con 2° verbale di sospensione in data 13.08.2021 vennero sospesi i lavori in oggetto, per interferenze tecniche, a partire dal giorno 13.08.2021;
- con 2° verbale di ripresa in data 06.09.2021 vennero ripresi i lavori in oggetto, a decorrere dal giorno 06.09.2021, tenuto conto che i giorni di sospensione risultano essere n. 24 giorni naturali e consecutivi, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 13.10.2021;
- i lavori risultano ultimati in data 13.10.2021 (in tempo utile ai fini di quanto previsto dall'affidamento);

**VISTA** la sottoelencata documentazione, predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Ghisani Luigi, con studio in via Dante n° 193, 26100 Cremona, depositata agli atti d'Ufficio:

- certificato di ultimazione dei lavori;
- libretto delle misure 2° S.A.L. e finale;
- registro di contabilità 2° S.A.L. e finale;
- 2° stato avanzamento lavori e finale;
- certificato di regolare esecuzione;

**VISTO** il certificato di pagamento 2° S.A.L. e finale, depositato agli atti d'Ufficio, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Bonazzoli Antonio;

**PRESO ATTO** che i lavori sono stati svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori;

**CONSIDERATO** che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale dei Colli n° 18, 25087 Salò (BS), codice fiscale e partita IVA 03232800981, corrispondono qualitativamente e quantitativamente a quanto approvato; le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte; la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti; eseguita la completa revisione tecnico - contabile, l'importo del 2° stato avanzamento dei lavori e finale, del relativo certificato di pagamento e del certificato di regolare esecuzione, al netto di quanto liquidato in precedenza con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39, progressivo n. 109, del 11.09.2021, è di €. 2.632,53 (comprensivo di €. 2.425,50 per lavori, dedotto il ribasso d'asta del 2,00000%, e di €.

207,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €. 263,25 per IVA al 10% ai sensi di Legge, per un totale di €. 2.895,78;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 2.632,53 per lavori e oneri sicurezza, oltre ad €. 263,25 per IVA al 10% ai sensi di Legge, per un totale di €. 2.895,78 alla ditta ART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale dei Colli n° 18, 25087 Salò (BS), codice fiscale e partita IVA 03232800981;

**VISTO**, in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) è il seguente: 84348332390, e che il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I14H20001050001;

**VISTO** l'articolo 1, comma 629 della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto, per le operazioni con IVA esigibile dal 1° gennaio 2015, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972, prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell'IVA denominato "split payment";

**DATO ATTO** che nei confronti del sottoscritto Responsabile del Servizio non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

**VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**DATO ATTO:**

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere preventivo favorevole in merito alla regolarità contabile e ha rilasciato preventivamente il visto favorevole attestante la copertura finanziaria;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, ha dichiarato che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
- che verranno altresì assolti tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 del DL 22.06.2012 n. 83, convertito nella Legge 07.08.2012 n. 134;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **DI APPROVARE** la premessa esposta in narrativa.

2. **DI APPROVARE** la sottoelencata documentazione, predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Ghisani Luigi, con studio in via Dante n° 193, 26100 Cremona, depositata agli atti d'Ufficio:
  - certificato di ultimazione dei lavori;
  - libretto delle misure 2° S.A.L. e finale;
  - registro di contabilità 2° S.A.L. e finale;
  - 2° stato avanzamento lavori e finale;
  - certificato di regolare esecuzione.
3. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento 2° S.A.L. e finale, depositato agli atti d'Ufficio, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Bonazzoli Antonio.
4. **DI LIQUIDARE** ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 a favore della ditta ART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale dei Colli n° 18, 25087 Salo (BS), codice fiscale e partita IVA 03232800981, per le ragioni espresse in premessa, la somma di €. 2.632,53 per lavori e oneri sicurezza, oltre ad €. 263,25 per IVA al 10% ai sensi di Legge, per un totale di €. 2.895,78. Somma registrata e imputata nelle scritture contabili del Bilancio 2020/2022, Capitolo 20150101, Articolo 4, Missione 1, Programma 5, Piano dei conti 2020109.
5. **DI COMUNICARE** l'approvazione del presente atto alla ditta ART COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale dei Colli n° 18, 25087 Salo (BS), codice fiscale e partita IVA 03232800981.
6. **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) è il seguente: 84348332390, e che il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I14H20001050001.
7. **DI DARE ATTO** che il lavoro in parola è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23.12.2014 che ha inserito l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione (c.d. split payment) di natura commerciale e che pertanto l'IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato.
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 TUEL e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016) e s.m.i.
9. **DI INCARICARE** l'ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva, e all'acquisizione della fattura elettronica attraverso il sistema SDI.
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Gabbioneta Binanuova, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

*La presente determinazione:*

- ❑ *anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.*
- ❑ *Non comportando impegno di spesa sarà trasmessa la responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.*

*A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Antonio Bonazzoli.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to BONAZZOLI ANTONIO

---

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento sopra riportato.

Addì 31.12.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Martellenghi Cristina



Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì

**IL MESSO COMUNALE**

F.to Gorini Carlo Maria

---

**PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

**Oggetto :** APPROVAZIONE CONTABILITA' 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, LAVORI PER “OPERE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO, CENTRO CIVICO DI GABBIONETA, EX SCUOLA ELEMENTARE, DI VIA DEL PATRIOTA N° 28” – intervento finanziato con contributi di cui all'art. 1, commi dal 29 al 37, Legge n. 160/2019, decreto Ministero Interno del 14.01.2020, risorse annualità 2020, finanziamento confluito nei fondi PNRR NEXTGENERATIONEU M.2 C.4 I.2-2 – (C.I.G.: 84348332390 - C.U.P.: I14H20001050001)

**Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa**

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Gabbioneta Binanuova, lì 31.12.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Bonazzoli Antonio

**Parere preventivo regolarità contabile**

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa).

Gabbioneta Binanuova, lì 31.12.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Martellenghi Cristina

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì