

COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

**LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO
IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE
MARTELLO POR FESR 2007/2013 – ATTUAZIONE
DELLE LINEE DI INTERVENTO 2.3.1.1**

**Progetto esecutivo
Rielaborazione**

*Aggiornata al Nuovo prezzario unico regionale
per i lavori pubblici Decreto 27 febbraio 2013
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Regione Sicilia*

Allegato 1 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettista
dott. ing. Serenella Bellino

COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE MARTELLO POR FESR 2007/2013 — ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 2.3.1.1

Progetto esecutivo
Rielaborazione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si premette che, per la redazione del presente programma dei lavori, si è tenuto conto dei giorni non lavorativi per ferie, nella valutazione del tempo contrattuale, secondo il seguente prospetto:

1)	GENNAIO	0,15 x gg.23 = gg. 3
2)	FEBBRAIO	0,15 x gg.20 = gg. 3
3)	MARZO	0,75 x gg.23 = gg. 17
4)	APRILE	0,90 x gg.22 = gg. 20
5)	MAGGIO	0,90 x gg.23 = gg. 21
6)	GIUGNO	0,90 x gg.22 = gg. 20
7)	LUGLIO	0,90 x gg.23 = gg. 21
8)	AGOSTO	0,45 x gg.23 = gg. 10
9)	SETTEMBRE	0,90 x gg.22 = gg. 20
10)	OTTOBRE	0,90 x gg.23 = gg. 21
11)	NOVEMBRE	0,75 x gg.22 = gg. 16
12)	DICEMBRE	0,15 x gg.23 = gg. 3

Pertanto, per i suesposti motivi, non potranno essere in alcun modo sospesi i lavori in oggetto.

Le varie categorie di lavoro possono essere conglobate nelle seguenti fasi:

Fase n. 1 – Incantieramento, rilievi di consegna ed accettazione dei materiali.
L'importo di questa fase è di € 0,00 e la sua durata è stabilita in giorni dieci.

Fase n. 2 – Movimenti di materie nel tratto centrale del Torrente e demolizione dell'attraversamento da sostituire con il ponte.

L'importo di questa fase è di € 30.000,00 e la sua durata è stabilita in giorni dieci.

Fase n. 3 – Realizzazione del ponte con la posa in opera delle fondazioni delle spalle delle successive elevazioni ed il varo delle travature metalliche e soletta in c.a.

L'importo di questa fase è di € 345.776,77 e la sua durata è stabilita in giorni novanta.

Fase n. 4 – Movimenti di materie e sistemazioni arginali con gabbionate metalliche e scogliera rinverdata per un tratto di circa ml 200.00.

L'importo di questa fase è di € 100.000,00 e la sua durata è stabilita in giorni trenta.

Fase n. 5 – Movimenti di materie e sistemazioni arginali con gabbionate metalliche e scogliera rinverdita per un tratto successivo di circa ml 200.00.

L'importo di questa fase è di € 100.000,00 e la sua durata è stabilita in giorni trenta

Fase n. 6 – Movimenti di materie e sistemazioni arginali con gabbionate metalliche e scogliera rinverdita per un ulteriore tratto di circa ml 200.00.

L'importo di questa fase è di € 100.000,00 e la sua durata è stabilita in giorni trenta

Fase n. 7 – Movimenti di materie e sistemazioni arginali con gabbionate metalliche e scogliera rinverdita per un tratto successivo di circa ml 200.00.

L'importo di questa fase è di € 110.000,00 e la sua durata è stabilita in giorni trenta

Fase n. 8 – Movimenti di materie e sistemazioni arginali con gabbionate metalliche e scogliera rinverdita per un tratto di circa ml 200.00.

L'importo di questa fase è di € 112.152,93 e la sua durata è stabilita in giorni trenta

Fase n. 9 – Opere di finitura e realizzazione di strabella di servizio laterale

L'importo di questa fase è di € 35.183,33 e la sua durata è stabilita in giorni venti.

Alla luce di quanto sopra, il tempo utile per consegnare ultimati i lavori resta stabilito in giorni duecentosettanta.

Resta, infine, stabilito che per ogni fase in cui saranno riscontrati ritardi nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale, per ogni mese o frazione di mese maggiore di giorni quindici di ritardo, pari all'1% dell'importo dei lavori non eseguiti.

DIAGRAMMA DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

(Per lavori di importo superiore a quello rappresentato in scala A, definire opportunamente la scala B)

