



# COMUNE DI MONTEBUONO (Provincia di Rieti)

Via del Municipio n°1 - c.a.p. 02040

Tel.0765/607631-2 Fax 0765/607131

P.I. 00113280572

[www.comune.montebuono.ri.it](http://www.comune.montebuono.ri.it) - [info@pec.comune.montebuono.ri.it](mailto:info@pec.comune.montebuono.ri.it)

(Servizio Tecnico Manutentivo)

e-mail: [tecnico.montebuono@libero.it](mailto:tecnico.montebuono@libero.it)

Regione Lazio

Provincia di Rieti

Comune di Montebuono

Stazione appaltante Comune di Montebuono

Lavori di: MESSA IN SICUREZZA STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - Art. 1 comma 107 Legge n° 145/2018 -

Impresa: IRCOP s.p.a. con sede in Roma c.a.p. 00198 Via Appennini n°52 P. I.V.A. 00901501007

Contratto Prot. n° 1421 del 02/05/2019 - sottoscritto dall'impresa il 06/05/2019 ai sensi dell'Art. 32 c. 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 -

Importo contrattuale: €. 29.214,88

Codice unico progetto: E97H19000430001

Codice identificativo gara: 78713657E1

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

### Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura del sottoscritto, Geom. Angelo Pace, n.q. di responsabile del servizio tecnico manutentivo del comune di monte buono, ed è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n° 16 in data 22/03/2019 per un importo complessivo di Euro. 40.000,00 così ripartito:

A) Totale a Base di Contratto	€. 32.405,00 di cui:
A1) Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 31.405,00
A2) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Per incentivo funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€. 465,90
B2) I.V.A. 22% di A)	€. 7.129,10
B3) Sommano B1 + B2	€. 7.595,00
C) TOTALE GENERALE A) + B)	€. 40.000,00

### Finanziamento

L'opera è stata finanziata con Contributi Art. 1 comma 107 Legge di bilancio 2019 ( L. 30/12/2018, n° 145) "Contributo per i piccoli comuni"

### Generalità dell'Appaltatore

A seguito di procedura di affidamento diretto Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i lavori sono stati affidati con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo di €31.405,00, all'Impresa IRCOP s.p.a. con sede in Roma c.a.p. 00198 Via Appennini n°52 P. I.V.A. 00901501007, che ha offerto un ribasso contrattuale del 10,158 % e, quindi per un importo netto contrattuale di €. 29.214,88 .

### Cauzione

Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €. 1.484,00 mediante polizza fidejussoria 015063/DE prestata dalla Compagnia di Assicurazione Credendo - Excess & Surety SA del 06/05/2019 Ag. Olimpia M.G.A. s.r.l. con sede in V.le Carmeno Bene n°31 c.a.p. 00139 Roma.

### Contratto

Il contratto è stato sottoscritto in data 06/05/2019, ai sensi dell'Art. 32 c. 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 (Prot. n° 1421 del 02/05/2019).

### Perizie suppletive e di variante

Non è stata redatta alcuna perizia di variante .

### Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a €. 40.000,00 e precisamente:

A) Importo del Contratto	€. 29.214,88 di cui:
A1) Per lavori al netto del ribasso offerto del 10,158 % su €. 31.405,00	€. 28.214,88
A2) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Per incentivo funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€. 465,90
B2) I.V.A. 22% di A)	€. 6.427,28
B3) Economie derivanti dal ribasso d'asta offerto del 10,158 %	€. 3.891,94
B4) Sommano B1 + B2 + B3	€. 10.785,12
C) TOTALE GENERALE A) + B4)	€. 40.000,00

### Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 08/05/2019, con decorrenza 13/05/2018. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

### Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 6 (sei) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 18/05/2019.

### Sospensione e ripresa dei lavori

Non sono stati redatti verbali di sospensione e ripresa.

### Concessione di proroghe

Non sono state concesse proroghe.

### Scadenza definitiva

Non è stata determinata alcuna variazione del termine di scadenza .

**IRCOP S.p.A.**  
Via Appennini, 52 - 00198 Roma  
Partita IVA 00901501007  
Cod. Fisc. 00471180588  
Tel. 06.8415725



### Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/05/2019 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

### Penali per ritardo

Non sono state applicate penali.

### Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio scritti;

### Lavori in economia

Non sono state effettuate lavorazioni in economia.

### Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli atti contabili, all'Impresa esecutrice non è stata erogata alcuna somma a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di € 29.214,88

### Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 18/06/2019 e riporta le seguenti previsioni economiche:

1.	A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 31.405,00
	B) A dedurre ribasso d'asta:	€ 3.190,12
	C) Restano netti:	€ 28.214,88
	D) Somme per la sicurezza:	€ 1.000,00
	Sommano:	€ 29.214,88
2.	E) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	€ 0,00
	Sommano deduzioni:	€ 0,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 29.214,88

### Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori:	€ 29.214,88
- Importo netto del Conto finale dei lavori:	€ 29.214,88
Minore/Maggiore spesa:	€ 0,00

### Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

### Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

### Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi, come risulta dalla convalida del R.U.P. apposta in calce al presente certificato.

### Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

### Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art.73, 2° comma del capitolato speciale d'appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 2 (due) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

### VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIANNOVE avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Angelo Pace dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Geom. Angelo Pace Responsabile del procedimento;

Geom. Lorenzo Stella, delegato del legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali consistenti nella parziale bonifica dello strato di base attuale, mediante livellamento eseguito con impiego di conglomerato bituminoso di base, e successivo rifacimento dello strato d'usura in conglomerato bituminoso binder, previa mano di attacco.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Nella lavorazione non più visibile è stato fatto rinvio ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Angelo Pace Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice IRCOP s.p.a. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 29.214,88

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 3.190,12;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa INAIL di Roma centro, Codice Ditta 3440705 - PAT 092709917/44 - INPS 7013960372 - Cassa edile di Rieti 5652 e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - Art. 1 comma 107 Legge n° 145/2018 - appaltati dall' Impresa : IRCOP s.p.a. con sede in Roma c.a.p. 00198 Via Appennini n°52 P. I.V.A. 00901501007

**IRCOP S.p.A.**  
Via Appennini, 52 - 00198 Roma  
Partita IVA 00901501007  
Cod. Fisc. 00471180588  
Tel. 06.8475795



*[Handwritten signature]*

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e  
LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato dal Conto Finale	€ 29.214,88
2. B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio:	€ 0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€ 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€ 0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€ 0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	€ 0,00
Sommano per detrazioni:	€ 0,00

Resta a credito liquido dell'Impresa

€ 29.214,88 (diconsi Euro ventinovemiladuecentoquattordici/88)

che possono essere corrisposte all'Impresa IRCOP s.p.a. con sede in Roma c.a.p. 00198 Via Appennini n°52 P. I.V.A. 00901501007 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Montebuono (RI), la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti i sottoscrittori.

Montebuono li 26/06/2019

L'Esecutore IRCOP s.r.l.

**IRCOP S.p.A.**  
Via Appennini, 52 - 00198 Roma  
Partita IVA 00901501007  
Cod. Fisc. 0047180588  
Tel. 06/8445725

Il Direttore dei Lavori Geom. Angelo Pace

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del regolamento D.P.R. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del procedimento Geom. Angelo Pace

