

RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO tra PROFESSIONISTI :

DOTT. ING. SALVATORE UGGERI (CAPOGRUPPO MANDATARIO)
Via Garibaldi, 101 Misterbianco (CT)
Tel. +39 095 301885
studio@salvatoreuggeri.it

UZEDA PROGETTI S.r.l. (MANDANTE)
Viale Regina Margherita, 35/B Catania
Tel. +39 095 316767 Fax +39 095 325264
www.segreteria@uzedaprogetti.it

DOTT. ING. SALVATORE CENSABELLA (MANDANTE)

COMUNE DI MANIACE
(Provincia di Catania)

PROGETTO:
LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO
DELLE SCARPATE C/DE GALATESE E PETROSINO - POR FESR 2007/2013
ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 3.2.1.1 - 3.2.1.2

ELABORATO OGGETTO SCALA
12 **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

PROGETTO ESECUTIVO DATA: 08/08/2012
adeguato alle prescrizioni del servizio IV.AS.-V.I.A. Prot. n.44143 del 26/07/12

I PROGETTISTI IL R.U.P.
Dott. Ing. Salvatore Uggeri

UZEDA PROGETTI S.r.l.
Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Giuseppe Mineo)

Dott. Ing. Salvatore Censabella

COMMESSA 008

RIEPILOGO: Prev. 01/09/2011 - 30/11/2012 = 457 gg.

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	SETTEMBRE/11	OTTOBRE/11	NOVEMBRE/11	DICEMBRE/11	GENNAIO/12	FEBBRAIO/12	MARZO/12	APRILE/12	MAGGIO/12	GIUGNO/12	LUGLIO/12	AGOSTO/12	SETTEMBRE/12	OTTOBRE/12	NOVEMBRE/12	
1.- Tratto sez. 1-sez. 7			0,00																
1.1.- Incancreamento	01/09/2011	19/09/2011	19	01/09/2011	09/09/2011														
1.2.- Scavi e demolizioni	16/09/2011	11/10/2011	26	16/09/2011	11/10/2011														
1.3.- Strutture	23/09/2011	13/04/2012	185		12/10/2011						13/04/2012								
1.4.- Finiture	09/02/14	14/04/2012	87								14/04/2012			09/07/2012					
2.- Tratto sez. 13-sez. 18			0,00																
2.1.- Incancreamento	10/07/2012	24/07/2012	15											10/07/2012	24/07/2012				
2.2.- Scavi e demolizioni	25/07/2012	12/08/2012	19											25/07/2012	12/08/2012				
2.3.- Strutture	13/08/2012	31/10/2012	80												13/08/2012				
2.4.- Finiture	35/161,04	01/11/2012	30																
PARZIALI				27.286,75	38.400,96	38.470,43	39.752,78	39.752,78	37.188,09	39.752,78	35.824,47	34.927,79	33.801,08	25.871,94	51.549,94	50.291,39	51.967,77	35.161,04	
PROGRESSIVI				27.286,75	65.687,71	104.158,14	143.910,92	183.663,70	220.851,79	260.604,57	296.429,04	331.356,83	365.157,91	391.029,85	442.579,79	492.871,19	544.838,96	580.000,00	
MESE				SETTEMBRE/11	OTTOBRE/11	NOVEMBRE/11	DICEMBRE/11	GENNAIO/12	FEBBRAIO/12	MARZO/12	APRILE/12	MAGGIO/12	GIUGNO/12	LUGLIO/12	AGOSTO/12	SETTEMBRE/12	OTTOBRE/12	NOVEMBRE/12	