

Regione Siciliana



**COMUNE di MONTALLEGRO**  
(Provincia di Agrigento)

Repubblica Italiana

### SETTORE III

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. ~~37~~<sup>38</sup> del 10/06/2022

ORIGINALE  
 COPIA

**OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di n. 30 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Liquidazione saldo ditta Co.MA.C. srl – CIG ZE63474548.**

### II RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

L'anno Duemilaventidue il giorno dieci del mese di giugno in Montallegro, la sottoscritta Ing. Gabriella Battaglia, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominata dal Commissario Straordinario di questo Ente con la Determinazione Commissariale con i poteri del Sindaco n. 06 in data 11/05/2021 e successiva proroga, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

#### Premesso che:

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 40 del 06/07/2021 è stata assegnata la somma complessiva di euro 27.015,11 al Responsabile della P.O. tecnica per procedere all'attivazione degli atti gestionali consequenziali di affidamento per la costruzione dei loculi in argomento;
- Con verbale del Rup e del Responsabile della P.O. tecnica al prot. n. 8589 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto in linea tecnica;
- Con Deliberazione della G.M. n. 9 del 21/12/2021 è stato approvato il progetto in linea amministrativa;
- Con determinazione dirigenziale n. 89 del 21/12/2021 del settore tecnico sono state impegnate le risorse finanziaria per l'intervento in argomento;
- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 97 del 24/12/2021 del settore tecnico è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'intervento in argomento;
- Con determinazione dirigenziale n. 99 bis del 31/12/2021 del settore tecnico si è proceduto con l'affidamento diretto alla ditta CO.MA.C. srl con sede in c/da Mangiaresta snc, 93100 Caltanissetta, p.iva 00397850850 per l'ammontare complessivo di euro 23.810,00, escluso iva ai sensi dell'art. 36, c.2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- Con det. Dirigenziale n. 8 del 18/02/2022 del settore tecnico è stato rimodulato il quadro

economico dell'intervento a seguito del ribasso di gara e, nel contempo, proceduto alla nomina del Direttore dei lavori nella persona del Geom. Francesco Maniscalco, dipendente del comune di Montallegro, e del Collaudatore Statico nella persona dell'Ing. Antonino Gambino, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 1257, p.iva 02240210845, libero professionista esterno all'A.C.;

- L'intervento ha riguardato la realizzazione di opere in c.a. consistenti nella fornitura e collocazione di strutture prefabbricate, con calcoli strutturali autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con protocollo n. 20220016916/2022, posizione progetto n. 94094/2022, ai sensi dell'art.94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 18 L. n. 64/1974);
- In data 30/03/2022 la ditta CO.MA.C. srl ha ultimato i lavori strutturali, come da progetto e da calcoli strutturali, mediante il posizionamento e il relativo fancoraggio di n. 2 piastre prefabbricate dimensioni in pianta 4,20x 2,50 mt circa con spessore 30 cm. ed il posizionamento sopra di esse di n. 6 batterie di cinque loculi dimensioni in pianta 4,20 x 2,47 di altezza 0,80 mt.;
- In data 30/03/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per euro 22.210,62 in favore della ditta CO.MA.C. srl ;
- In data 30/03/2022 la Direzione lavori dichiarava ultimati i lavori, previa comunicazione di fine lavori pervenuta dalla ditta Co.Ma.C. srl;
- In data 30/03/2022 la Direzione dei Lavori ha depositato la Relazione a strutture ultimate presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art. 65 comma 6 del DPR n. 380/2001 (art. 6 della L. n. 1086/1971);
- In data 01/04/2022 il Collaudatore ha depositato il Collaudo statico presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art. 65 comma 6 del DPR n. 380/2001 (art. 7 della L. n. 1086/1971);
- In data 01/04/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento in argomento;
- In data 01/04/2022 il Rup/Responsabile della P.O. Tecnica ha certificato la conformità dell'intervento alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- che con determinazione dirigenziale n. .... del 10/06/2022 del settore tecnico sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione per l'intervento in argomento;

**Visto** il certificato di pagamento n. 01 alla data del 30/03/2022 in base al quale si riconosce alla ditta CO.MA.C. s.r.l. il pagamento di euro 22.210,62 relativo allo stato finale del 30/03/2022 per l'intervento in argomento;

**Vista** la fattura n. PA10 del 22/04/2022 pervenuta dalla Ditta CO.MA.C. srl con sede in c/da Mangiaresta snc, 93100 Caltanissetta, p.iva 00397850850, per l'importo complessivo pari ad euro 24.431,68, iva inclusa, relativa alle spettanze per aver ultimato l'intervento in argomento;

**Accertato** che, in virtù delle disposizioni previste nella tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, dall'AVCP - **Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi** è stato ottenuto il CIG **ZE63474548** relativo all'intervento in argomento;

**Accertata** a regolarità della società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 (allegata in copia alla presente);

**Preso atto**, altresì, che la prestazione lavorativa trova copertura finanziaria sul cap. **330900** Titolo I - Missione 12 – programma 9 – codice 21.00.5.01 del bilancio comunale denominato "Costruzione loculi cimiteriali mediante utilizzo delle somme accertate al cap. 981" – imp. di cui alla determina dirigenziale n. 89 del 21/12/2021 di questo settore tecnico;

**Tenuto conto** che in virtù delle disposizioni contenute nei predetti commi, la liquidazione compete

all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;

Visti:

1. il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e l'm comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
2. il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
3. l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;
4. la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
5. l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;
6. Il vigente statuto comunale;
7. Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
8. Il D. L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della L.7 dicembre 2012, n.213;
9. L'O.R.EE.LL.;
10. il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato,

#### DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di liquidare** alla Ditta CO.MA.C. srl con sede in c/da Mangiaresta snc, 93100 Caltanissetta, p.iva 00397850850, la fattura n. n. PA10 del 22/04/2022 di euro 22.210,62, iva esclusa, in atti al prot. n. 2777 del 26/04/2022, relativa al saldo per l'intervento in argomento - CIG **ZE63474548**;
3. **Di pagare** alla Ditta CO.MA.C. srl con sede in c/da Mangiaresta snc, 93100 Caltanissetta, p.iva 00397850850, la somma di euro **22.210,62 (euro ventiduemiladuecentodieci/62)** al netto dell'IVA per 2.221,06 (euro duemiladuecentoventuno/06) (**Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**) da versare direttamente all'Erario da parte del settore finanziario di questo Ente, mediante bonifico bancario presso l'Istituto BCC Toniolo con sede in San Cataldo all'IBAN IT8600895283420000000005516;
4. **Di dare atto** che la spesa di € **24.431,68**, trova copertura cap. **330900** del bilancio comunale 2019-2021 denominato "Costruzione loculi cimiteriali mediante utilizzo delle somme accertate al cap. in entrata n. 981 art. 1- imp. di cui alla determina dirigenziale n. 89 del 21/12/2021 di questo settore tecnico;
5. **di prendere atto** che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: **ZE63474548**;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
7. **Di dare atto**, altresì, che la presente determinazione:
  - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;
  - viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Direttore dei Lavori/Istr. Tecnico  
Geom. Francesco Maniscalco

Il RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA/RUP  
Ing. Gabriella Battaglia

# Comune di Montalegro

(Provincia di Agrigento)

## SETTORE II

### SERVIZIO FINANZIARIO

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, legittimato per legge ad esprimere parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del testo coordinato della Legge regionale 11/12/1991, n. 48, in ordine alla regolarità contabile esprime parere:

- Parere Favorevole  
 Parere Contrario

con le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Montalegro li 10 / 06 / 2022

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Antonio Salvatore Piro)



# Comune di Montalegro

(Provincia di Agrigento)

## SETTORE II SERVIZIO FINANZIARIO SI ATTESTA

la conferma in definitivi e per l'importo complessivo di €. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ delle  
prenotazioni d'impegno in precedenza effettuate con deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

sugli interventi di spesa sotto descritti e per l'importo a fianco di ognuno indicati:

Intervento	Capitolo	Descrizione	Numero Prenotazione Impegno	Importo Definitivo Confermato
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
		TOTALE DEGLI IMPEGNI DEFINITIVI		

Montalegro li, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Antonio Salvatore Piro)

---

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e della responsabile della pubblicazione Online

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n.69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, li \_\_\_\_\_

Estremi della pubblicazione

Albo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008 \_\_\_\_\_

Il Resp. Albo Oline

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

---