



# COMUNE DI MONTALLEGRO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## SETTORE III UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA E PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- ORIGINALE
- COPIA

<p><u>N. 36..</u> Registro del Settore Data, 10/06/2022</p>	<p><b>OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di n. 30 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Approvazione atti di contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione.</b></p>
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno dieci del mese di giugno in Montallegro, la sottoscritta Ing. Gabriella Battaglia, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominata dal Commissario Straordinario di questo Ente con la Determinazione Commissariale con i poteri del Sindaco n. 06 in data 11/05/2021 e successiva proroga, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

#### Premesso che:

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 40 del 06/07/2021 è stata assegnata la somma complessiva di euro 27.015,11 al Responsabile della P.O. tecnica per procedere all'attivazione degli atti gestionali consequenziali di affidamento per la costruzione dei loculi in argomento;
- Con verbale del Rup e del Responsabile della P.O. tecnica al prot. n. 8589 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto in linea tecnica;
- Con Deliberazione della G.M. n. 9 del 21/12/2021 è stato approvato il progetto in linea amministrativa;
- Con determinazione dirigenziale n. 89 del 21/12/2021 del settore tecnico sono state impegnate le risorse finanziaria per l'intervento in argomento;
- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 97 del 24/12/2021 del settore tecnico è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'intervento in argomento;
- Con determinazione dirigenziale n. 99 bis del 31/12/2021 del settore tecnico si è proceduto con l'affidamento diretto alla ditta CO.MA.C. srl con sede in c/da Mangiaresta snc, 93100 Caltanissetta, p.iva 00397850850 per l'ammontare complessivo di euro 23.810,00, escluso iva ai sensi dell'art. 36, c.2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- Con det. Dirigenziale n. 8 del 18/02/2022 del settore tecnico è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento a seguito del ribasso di gara e, nel contempo, proceduto alla nomina del Direttore dei lavori nella persona del Geom. Francesco Maniscalco, dipendente del comune di Montallegro, e del Collaudatore Statico nella persona dell'Ing. Antonino

Gambino, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 1257, p.iva 02240210845, libero professionista esterno all'A.C.;

- L'intervento ha riguardato la realizzazione di opere in c.a. consistenti nella fornitura e collocazione di strutture prefabbricate, con calcoli strutturali autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con protocollo n. 20220016916/2022, posizione progetto n. 94094/2022, ai sensi dell'art.94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 18 L. n. 64/1974);
- In data 30/03/2022 la ditta CO.MA.C. srl ha ultimato i lavori strutturali, come da progetto e da calcoli strutturali, mediante il posizionamento e il relativo ancoraggio di n. 2 piastre prefabbricate dimensioni in pianta 4,20x 2,50 mt circa con spessore 30 cm. ed il posizionamento sopra di esse di n. 6 batterie di cinque loculi dimensioni in pianta 4,20 x 2,47 di altezza 0,80 mt.;
- In data 30/03/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per euro 22.210,62 in favore della ditta CO.MA.C. srl;
- In data 30/03/2022 la Direzione lavori dichiarava ultimati i lavori, previa comunicazione di fine lavori pervenuta dalla ditta Co.Ma.C. srl;
- In data 30/03/2022 la Direzione dei Lavori ha depositato la Relazione a strutture ultimate presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art. 65 comma 6 del DPR n. 380/2001 (art. 6 della L. n. 1086/1971);
- In data 01/04/2022 il Collaudatore ha depositato il Collaudo statico presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art. 65 comma 6 del DPR n. 380/2001 (art. 7 della L. n. 1086/1971);
- In data 01/04/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento in argomento;
- In data 01/04/2022 il Rup/Responsabile della P.O. Tecnica ha certificato la conformità dell'intervento alle vigenti norme igienico-sanitarie;

Visti la relazione a strutture ultimate, il collaudo statico, lo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento nonché le certificazioni prodotte dall'impresa esecutrice dei lavori;  
Ritenuto di dover approvare gli atti finali riguardanti il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 relativa al recepimenti nella Regione Siciliana del D. Lgs. n. 50/2016 apportante le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il decreto legislativo n. 56/2017 apportante dei correttivi al nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016;


Visti gli atti d'Ufficio

Per quanto sopra rappresentato,

### DETERMINA

1. **Di approvare** gli allegati elaborati riguardanti lo Stato Finale corredato della contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l'intervento di cui all'oggetto;
2. **Di dare atto** che il Responsabile della P.O. tecnica con dichiarazione di atto di notorietà attesta la conformità dell'intervento alle norme igienico-sanitarie;
3. **Di evidenziare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente di questo Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Gabriella Battaglia





Visto di compatibilità monetaria della spesa e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, che pertanto diviene esecutiva.

Addì, ..../...../2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Dott. Antonio Salvatore Piro**

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).

Dalla residenza municipale, il \_\_\_\_\_

Il messo comunale

Il Segretario Comunale

Pubblicazione all'albo on line

Cron. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_