



COMUNE DI MONTALLEGRO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE III UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- ORIGINALE
 COPIA

N. 48 Registro del Settore Data, 22/05/2020	OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di n. 30 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Approvazione atti di contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione.
--	---

L'anno Duemilaventi, il giorno ventidue del mese di maggio, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Settore III, attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo conferitogli con determina Sindacale n. 07 del 20/04/2018 e successive proroghe;

Premesso:

- che con Deliberazione di G.M. n. 71 del 17/10/2019 è stata assegnata la somma complessiva di euro 27.015,11 al Responsabile della P.O. tecnica per procedere all'attivazione degli atti gestionali consequenziali di affidamento per la costruzione dei loculi in argomento;
- che con Determinazione dirigenziale n. 110 del 22/10/2019 è stato approvato il progetto in linea tecnica;
- che con determinazione dirigenziale n. 111 del 23/10/2019 si è avviata la procedura di affidamento sul MEPAL con richiesta di offerta alla ditta SIMEA srl con sede in san cataldo in c.da AMMELATA snc, p iva 01586860858;
- che con det. Dirigenziale n. 137 del 02/12/2019 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta ditta SIMEA srl con sede in san cataldo in c.da AMMELATA snc, p iva 01586860858 con il ribasso del 10,1020% sull'importo a base d'asta;
- che con det. Dirigenziale n. 138 del 02/12/2019 è stato nominato Direttore dei lavori l'Ing. Francesco Maniscalco, dipendente del comune di Montallegro;
- che con det. dirigenziale n. 21 del 18/02/2020 è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta di gara e provveduto alla nomina del Collaudatore statico arch. Michele Farruggia, tecnico esterno all'Amministrazione comunale;
- che il progetto ha riguardato la realizzazione di opere in c.a. consistenti nella fornitura e collocazione di strutture prefabbricate, con calcoli strutturali autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con protocollo n. 202000014835 del 16/04/2020, posizione progetto n. 63882, ai sensi dell'art.94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 18 L. n. 64/1974);
- Che in data 24/04/2020 la ditta Simeca ha ultimato i lavori strutturali, come da progetto e da calcoli strutturali, mediante il posizionamento e il relativo ancoraggio di n. 2 piastre prefabbricate dimensioni in pianta 4,20x 2,50 mt circa con spessore 30 cm. ed il posizionamento sopra di esse di n. 6 batterie di cinque loculi dimensioni in pianta 4,20 x 2,47 di altezza 0,80 mt.;

- che in data 29/04/2020 è stato emesso il 1° SAL ed il certificato di pagamento n. 1 per euro 19.537,20 in favore della ditta SIMEA srl;
- che in data 12/05/2020 la Direzione dei Lavori ha depositato la Relazione a strutture ultimate presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art. 65 comma 6 del DPR n. 380/2001 (art. 6 della L. n. 1086/1971);
- che in data 13/05/2020 il Collaudatore ha depositato il Collaudo statico è stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art. 65 comma 6 del DPR n. 380/2001 (art. 7 della L. n. 1086/1971);
- che in data 12/05/2020 la Direzione lavori dichiarava ultimati i lavori, previa comunicazione di fine lavori pervenuta dalla ditta SIMEA al prot. n. 2905 del 14/05/2020, pur riservandosi di produrre a piè d'opera i fasci di marmo di rifinitura dei loculi;
- che in data 20/05/2020 è stato emesso il 2° ed ultimo SAL, lo stato finale dei lavori nonché il certificato di pagamento n. 2 per euro 2.170,80 in favore della ditta SIMEA s.r.l. a saldo dei lavori eseguiti;
- che in data 21/05/2020 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento in argomento;
- che in data 22/05/2020 il Rup/Responsabile della P.O. Tecnica ha certificato la conformità dell'intervento alle vigenti norme igienico-sanitarie;

Visti i SAL, la relazione a strutture ultimate, il collaudo statico, lo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento nonché le certificazioni prodotte dall'impresa esecutrice dei lavori;

Ritenuto di dover approvare gli atti finali riguardanti il 2° ed ultimo SAL, lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 relativa al recepimenti nella Regione Siciliana del D. Lgs. n. 50/2016 apportante le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il decreto legislativo n. 56/2017 apportante dei correttivi al nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

Visti gli atti d'Ufficio

Per quanto sopra rappresentato,

DETERMINA

1. **Di approvare** gli allegati elaborati riguardanti lo Stato Finale corredato della contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l'intervento di cui all'oggetto;
2. **Di dare atto** che il Responsabile della P.O. tecnica con dichiarazione di atto di notorietà attesta la conformità dell'intervento alle norme igienico-sanitarie;
3. **Di evidenziare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente di questo Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Vincenzo Piombino



~~~~~

Visto di compatibilità monetaria della spesa e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, che pertanto diviene esecutiva.

Addi, 25.1.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Dott.ssa Anna Rita Gagliano**

