



REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MONTALLEGRO

( Provincia di Agrigento )

...

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>54</u> del registro data <u>25/05/2020</u>	<b>OGGETTO:</b> Lavori di fornitura e posa in opera di n. 30 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Presa atto atti di contabilità finale, Certificato Regolare Esecuzione e atto di indirizzo al Responsabile della P.O. tecnica di procedere con la consegna dei loculi agli aventi diritto.
--	---

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio, dalle ore 13.00 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

### LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
Caterina Scalia	Sindaco		
Schembri Volpe Francesco	Vice Sindaco		
Gagliano Caterina <del>Futtolomondo Paolo</del>	Assessore		
Piazza Salvatore Giuseppe	Assessore	_____	X

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Caterina Scalia, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO**  
**DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA G.M.**

**OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di n. 30 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Presa atto atti di contabilità finale, Certificato Regolare Esecuzione e atto di indirizzo al Responsabile della P.O. tecnica di procedere con la consegna dei loculi agli aventi diritto.**

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di maggio

**Premesso:**

- che con Deliberazione di G.M. n. 71 del 17/10/2019 è stata assegnata la somma complessiva di euro 27.015,11 al Responsabile della P.O. tecnica per procedere all'attivazione degli atti gestionali consequenziali di affidamento per la costruzione dei loculi in argomento;
- che con Determinazione dirigenziale n. 110 del 22/10/2019 è stato approvato il progetto in linea tecnica;
- che con determinazione dirigenziale n. 111 del 23/10/2019 si è avviata la procedura di affidamento sul MEPAL con richiesta di offerta alla ditta SIMEA srl con sede in san cataldo in c.da AMMELATA snc, p iva 01586860858;
- che con det. Dirigenziale n. 137 del 02/12/2019 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta ditta SIMEA srl con sede in san cataldo in c.da AMMELATA snc, p iva 01586860858 con il ribasso del 10,1020% sull'importo a base d'asta;
- che con det. Dirigenziale n. 138 del 02/12/2019 è stato nominato Direttore dei lavori l'Ing. Francesco Maniscalco, dipendente del comune di Montallegro;
- che con det. dirigenziale n. 21 del 18/02/2020 è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta di gara e provveduto alla nomina del Collaudatore statico arch. Michele Farruggia, tecnico esterno all'Amministrazione comunale;
- che il progetto ha riguardato la realizzazione di opere in c.a. consistenti nella fornitura e collocazione di strutture prefabbricate, con calcoli strutturali autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con protocollo n. 202000014835 del 16/04/2020, posizione progetto n. 63882, ai sensi dell'art.94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 18 L. n. 64/1974);

**Considerato che** con determinazione dirigenziale n. 48 del 22/05/2020, a firma del Responsabile della P.O. tecnica di questo Ente, sono stati approvati gli atti finali riguardanti il 2° ed ultimo SAL, lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento;

**Ritenuto di dover approvare prendere atto** che i lavori sono stati ultimati e che con dichiarazione di atto di notorietà resa dal Responsabile della P.O. tecnica si attesta la conformità dell'intervento alle norme igienico-sanitarie;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 relativa al recepimenti nella Regione Siciliana del D. Lgs. n. 50/2016 apportante le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

**Visto** il decreto legislativo n. 56/2017 apportante dei correttivi al nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

Per quanto sopra,

**PROPONE**

1. **Di dare atto** che lavori sono stati ultimati;
2. **Di dare atto** che con determinazione dirigenziale n. 48 del 22/05/2020, a firma del Responsabile della P.O. tecnica di questo Ente, sono stati approvati gli atti finali riguardanti il 2° ed ultimo SAL, lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento;
3. **Di dare atto** che il Responsabile della P.O. tecnica con dichiarazione di atto di notorietà attesta la conformità dell'intervento alle norme igienico-sanitarie;
4. **Di dare atto** di indirizzo al Responsabile della P.O. Tecnica di procedere alla consegna dei loculi agli aventi diritto.

Addi, 22/05/2020

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA**

**Ing. Vincenzo Diambino**




**OGGETTO:** Lavori di fornitura e posa in opera di n. 30 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Presa atto atti di contabilità finale, Certificato Regolare Esecuzione e atto di indirizzo al Responsabile della P.O. tecnica di procedere con la consegna dei loculi agli aventi diritto.

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Add. 22/10/2020



Il Responsabile del III Settore  
Ing. Vincenzo Piombino

\*\*\*\*\*

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

1. Di dare atto che lavori sono stati ultimati;
2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 48 del 22/05/2020, a firma del Responsabile della P.O. tecnica di questo Ente, sono stati approvati gli atti finali riguardanti il 2° ed ultimo SAL, lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento;
3. Di dare atto che il Responsabile della P.O. tecnica con dichiarazione di atto di notorietà attesta la conformità dell'intervento alle norme igienico-sanitarie;
4. Di dare atto di indirizzo al Responsabile della P.O. Tecnica di procedere alla consegna dei loculi agli aventi diritto.

Addi, .../...../2020

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

## LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

---