

Regione Siciliana	 <b>COMUNE di MONTALLEGRO</b> (Provincia di Agrigento)	Repubblica Italiana
-------------------	---	---------------------

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 67 del 26/01/2020

- ORIGINALE  
 COPIA

**OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di n. 30 loculi prefabbricati in C.A.V. nel cimitero del comune di Montallegro – Liquidazione saldo ditta SIMEA srl – CIG Z7C2A4C98D**

#### II RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

L'anno Duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno in Montallegro, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 26 in data 19/12/2018 e successive proroghe, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

#### Premesso che:

- ✓ con deliberazione di G.M. n. 71 del 17/10/2019 sono state assegnate risorse finanziarie per euro 27.015,11 per procedere con la realizzazione di loculi cimiteriali;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 110 in data 22/10/2019 è stato approvato il progetto in linea tecnica per l'esecuzione dei lavori di Fornitura e posa in opera di n. 30 loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V. nel Cimitero Comunale di Montallegro;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 111 in data 22/10/2019 è stata avviata la procedura di affidamento alla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857; mediante la piattaforma del MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 137 in data 02/12/2019 sono stati affidati i lavori alla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857; mediante la piattaforma del MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 138 in data 02/12/2019 è stato affidato all'ing. Francesco Maniscalco, dipendente a tempo indeterminato del comune di Montallegro, l'incarico dei servizi tecnici direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per l'esecuzione della fornitura e posa in opera di n. 30 loculi cimiteriali prefabbricati in C.A.V. nel Cimitero Comunale di Montallegro;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 05/02/2020;

Preso atto che i lavori strutturali sono stati ultimati dalla ditta Simea s.r.l. in data 24/04/2020 e che le opere sono state realizzate in conformità al progetto autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento al prot. n. 202000014835 del 16/04/2020, posizione progetto n. 63882/2020 e che sono state già liquidate alla ditta SIMEA srl le somme di cui alla fattura n. E1 del 30/04/2020 di euro 21.490,92 iva inclusa, registrata in finanziaria al n. 274/2020, prodotte dalla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857 relativa all'acconto dei lavori di che trattasi ed al certificato di pagamento n. 01 del 29/04/2020;;

Visto il certificato di pagamento n. 02 alla data del 20/05/2020 in base al quale si riconosce alla ditta Simea s.r.l. il pagamento di euro 2.170,80 relativo allo stato finale e corrispondente al 10 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 7 del C.S.A fatturazione e pagamenti;

ACCERTATO che, in virtù delle disposizioni previste nella tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, dall'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi è stato ottenuto il CIG **Z7C2A4C9BD** relativo all'intervento in argomento;

Preso atto, altresì, che la prestazione lavorativa trova copertura finanziaria al cap. 330900 del bilancio comunale 2019-2021 denominato "Costruzione loculi cimiteriali mediante utilizzo delle somme accertate al cap. in entrata n. 981 art. 1- residuo 2019 - impegno n. 887/2019/2019;

Tenuto conto che in virtù delle disposizioni contenute nei predetti commi, la liquidazione compete all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;

**Visti:**


1. la D.S. n. 26 del 19/12/2018 e successiva proroga con la quale allo scrivente ing. Vincenzo Piombino è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico e sono state assegnate le funzioni gestionali;
2. il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e 1m comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";";
3. D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
4. l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;
5. la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
6. l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;
7. Il vigente statuto comunale;
8. Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
9. Il D. L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della L.7 dicembre 2012, n.213;
10. L'O.R.EE.LL.;
11. il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato,

## DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857, la fattura n. E3 del 19/06/2020 di euro 2.387,88 iva inclusa, in atti al prot. n. 3673 del 22/06/2020, relativa al saldo per l'appalto della fornitura e posa in opera di 30 loculi cimiteriali prefabbricati per il Cimitero di Montallegro - CIG **Z7C2A4C9BD**;
3. Di pagare alla Ditta S.I.M.E.A. srl - con sede a Caltanissetta c.da Ammelata s.n.c. - P.IVA 01586860857, la somma di euro 2.387,88 (euro duemilatrecentottantasette/88 al netto dell'IVA per 217,80 (euro duecentodiciassette/80) (Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72) da versare direttamente all'Erario, mediante bonifico bancario presso l'Istituto BCC Toniolo con sede in San Cataldo all'IBAN; IT94D0695283420000000010109;
4. di dare atto che la spesa di € euro 2.387,88, trova copertura cap. 330900 del bilancio comunale 2019-2021 denominato "Costruzione loculi cimiteriali mediante utilizzo delle somme accertate al cap. in entrata n. 981 art. 1- residuo 2019 - impegno n. 887/2019/2019;
5. di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: **Z7C2A4C9BD**;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
7. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
  - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Direttore dei Lavori/Istr. Tecnico  
Ing. Francesco Maniscalco



Il RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA/RUP  
Ing. Vincenzo Rombano

