



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 162 DEL 25/05/2020

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE - 8 LOTTO.CUP F69B19000030004 - CIG
8165649AB7.CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ALLA
S.R. COSTRUZIONI S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.572



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 162

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 8 LOTTO.CUP F69B19000030004 - CIG 8165649AB7.CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ALLA S.R. COSTRUZIONI S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 25.9.2019 veniva approvato il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che presenta l'importo complessivo di € 145.000,00;
- con Determinazione di questo Settore n. 43 del 31.1.2020, R.G. n. 175, si prendeva atto del Verbale della Commissione di gara e si affidavano i lavori di "Ristrutturazione e completamento del Cimitero comunale. 8° lotto e Sistemazione viali e locali custode" alla S.R. Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con sede in Napoli al corso Umberto I n. 237;
- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 24.4.2020, rep. n. 641;
- con nota acquisita al ns. Protocollo al n. 6392 il 7.5.2020, l'affidataria, motivandola, chiedeva la proroga di giorni quaranta per l'ultimazione dei lavori;
- la Direzione lavori, con nota acquisita al ns. Protocollo al ns. 6885 il 14.5.2020, esprimeva parere favorevole sulla richiesta in quanto le motivazioni indicate trovano obiettivo riscontro nelle circostanze verificatesi;
- la ditta affidataria sottoscriveva, in segno di accettazione, la rinuncia a qualsiasi richiesta di oneri e danni per le motivazioni che hanno comportato il maggior tempo per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che nulla osta alla concessione della richiesta proroga;

D E T E R M I N A

1. di concedere alla S.R. Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con sede in Napoli al corso Umberto I n. 237, affidataria dei lavori di "Ristrutturazione e completamento del Cimitero comunale - 8° lotto", la proroga di giorni quaranta per l'ultimazione dei lavori.

|| Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. ||

IL RESPONSABILE SETTORE UFFICI TECNICI
f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 578**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 8 LOTTO.CUP F69B19000030004 - CIG 8165649AB7.CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ALLA S.R. COSTRUZIONI S.R.L.**

Nr. adozione settore: **162** Nr. adozione generale: **572**

Data adozione: **25/05/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/05/2020

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino