

UNIONE CINQUECITTA'

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 160 /n. 105 /2019

OGGETTO: Bando della Provincia di Frosinone per la concessione di finanziamenti ai comuni/unioni di Comuni/Comunita' Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata parte capitale. Azione "A". Ditta Di Murro Francesco S.r.l. Lavori di ampliamento e potenziamento Ecocentro. C.I.G. 7846972624. Proroga consegna lavori.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

La deliberazione della Giunta di questa Unione n. 24 del 28/09/2016 avente per oggetto: " Partecipazione al Bando della provincia di Frosinone per la concessione di finanziamenti ai Comuni/Unioni di Comuni/Comunità Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata. Parte Capitale. Approvazione progetto definitivo".

La deliberazione della Giunta N. 26 del 11/07/2018 avente per oggetto:" Bando della provincia di Frosinone per la concessione di finanziamenti ai Comuni/Unioni di Comuni/Comunità Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata. Parte Capitale. Approvazione relazione e nuovo quadro economico".

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione Prot. n. 1065 del 25/09/2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio con attribuzione delle funzioni;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 50255 del 04/10/2018 avente per oggetto: " Programma interventi raccolta differenziata. Annualità 2014/2016. Parte Capitale. Richiesta di rimodulazione progetto. Azione A, Azione B", la Provincia di Frosinone ha comunicato il proprio assenso alla variante richiesta;

VISTA la determinazione n. 43/10 del 26/03/2019 della Centrale Unica di Committenza con la quale è stata indetta la gara per i lavori di adeguamento ecocentro, Loc. Signoritti;

VISTA la determinazione n. 69/14 del 21/05/2019 con la quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla ditta Di Murro Francesco S.r.l. di Piedimonte San Germano;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta Di Murro Francesco S.r.l. annotato al Repertorio Generale dei Contratti di questo Ente al n. 10 del 31/05/2019 nel quale, tra l'altro, veniva stabilito in 90 gg il termine ultimo per la consegna dei lavori;

Dato atto che in corso d'opera si è ritenuto di operare una variante al progetto iniziale sostituendo il sistema sotterraneo di infiltrazione a dispersione naturale delle acque di prima pioggia del piazzale con lo scarico in fogna comunale;

VERIFICATO che la realizzazione degli scarichi delle acque, così come sopra descritti, necessitano di Nulla Osta e/o pareri da parte di organismi titolari della proprietà o della gestione delle aree e delle reti (Cosilam, Asi, Acea) che questo Ente sta provvedendo a richiedere, una volta completati gli elaborati tecnici, di cui non si è in grado di conoscerne i tempi di rilascio;

PRESO ATTO, quindi, che si rende necessario provvedere ad operare una proroga alla consegna dei lavori da parte della ditta affidataria per i motivi sopra esposti al momento non quantificabile in quanto non si conoscono i tempi di rilascio dei Nulla Osta/Pareri da parte degli organismi interessati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione della CUC;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2006;

VISTO lo Statuto dell'Unione Cinquecittà;

DETERMINA

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto delle varianti che si stanno apportando al progetto relativamente al sistema sotterraneo di infiltrazione a dispersione naturale delle acque di prima pioggia del piazzale;
3. Di prorogare, pertanto, la consegna dei lavori da parte della ditta affidataria dei lavori di cui Bando della provincia di Frosinone per la concessione di finanziamenti ai Comuni/Unioni di Comuni/Comunità Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata nelle more del rilascio delle dovute autorizzazioni, Nulla Osta e/o pareri;
4. Di stabilire la nuova data di fine dei lavori di cui sopra una volta acquisiti tutti i pareri/nulla osta necessari relativi al sistema di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia da piazzale;
5. Di comunicare la presente proroga alla ditta affidataria dei lavori;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e degli allegati sul sito istituzionale dell'Ente;

Il Responsabile del Servizio e della C.U.C..

G. Fordellone


POBB Prot n. 1358 DEL 18/11/19