



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PER ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI

Novembre 2018

TAV.
A09

CRONOPROGRAMMA

SCALA --

I disegni e le informazioni in essi contenute sono proprietà esclusiva della Società Arch+ Engineering s.r.l. e non possono essere modificati, riprodotti, resi pubblici o utilizzati per usi differenti da quelli per cui sono stati redatti, salvo autorizzazione scritta.

PROPRIETA'

COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia
Piazza Giacomo Negri, 1
tel. 0382.6780284 - fax. 0382.617660 C.F. 00478370182

PROGETTISTA

Arch+ ENGINEERING S.R.L.

P. IVA - C.F. - 02295550186
Via F. Cossa, 26 Tel. 0382-530403
27100 Pavia Fax. 0382-1851511

ARCH. MONICA CASTOLDI
ARCH. PAOLO SCAPOLO

CONSULENTI

BLU S.r.l. Via Emilia, n.354/b - 27043 Broni (PV)
a socio unico Tel: 0385.090760 - PEC: info@pec.blusrl.net
Ing. Matteo Magnani - port. 335/6345018 - email: matteo.magnani@blusrl.net

Ing. Massimo Buscaglia



Studio Tecnico Associato di Architettura, Ingegneria e Urbanistica
Ing. Massimo Buscaglia - Arch. Davide Buscaglia
Corso della Repubblica, 19 - 27029 Vigevano (PV)
tel +39 0381 73908 - mail progetti@buscagliaassociati.it

| MESI SETTIMANE | FEBBRAIO | | | | MARZO | | | | | APRILE | | | | |
|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Impianto di terra del cantiere edile | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizioni di opere esistenti | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Recinzioni di cantiere | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| realizzazione cesate interne | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Rimozioni di recinzioni di cantiere | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| Scavo di sbancamento con mezzi meccanici | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Scavi a sezione obbligata | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Fondazioni in c.a. | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| fornitura e posa scala antincendio | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Riqualfica pareti interne | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Assistenze murarie | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Impianto elettrico | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Impianto antincendio | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Posa di davanzali, soglie e simili | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| Posa di pavimentazioni e rivestimenti interni | | | | | ■ | | | | | | | | ■ | ■ |
| Posa di serramenti esterni completi di vetri | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| Posa di serramenti interni | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Intonaci interni | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| Pitturazioni interne | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| lavori di pulizia e smontaggio cantiere | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |