



# COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| N. Reg. 104<br>DEL 25-06-2011 | OGGETTO:<br>- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER<br>LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI UN<br>TRATTO DEL TORRENTE MARTELLO _ II° TRANCE |
|-------------------------------|--|

L'anno duemilaundici il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20,00  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la  
presenza dei Sigg.ri:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Pinzone Vecchio Salvatore  | Sindaco      |
| Cantali Antonino           | Vice Sindaco |
| Marino Gammazza Luigi      | Assessore    |
| Musarra Amato Costantino   | Assessore    |
| Pinzone Vecchio Alessandro | Assessore    |

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: / / /

### LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Capo DOTT.SSA ROSA ANDO'  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L. R. n. 48/91,  
hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Vista ed esaminata la proposta dell'Amministrazione Comunale/del responsabile dell'area avente il suddetto oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge

### DELIBERA

Di approvare la proposta avente il suddetto oggetto;

Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare la  
presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.-

## PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

- Visto la nota n. DDS/2008/13229 del 20/11/2008 con la quale è stato trasmesso, dal Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico n. DEC/DDS/2008/0855 dove si evince che il Comune di Maniace è stato inserito, per l'importo di € 1.100.000,00 per l'annualità 2008, l'intervento di sistemazione idrogeologica del torrente Martello;
- Richiamata la Determina Sindacale n. 06 del 23/03/2009 con la quale si conferiva incarico al Dott. Ing. Antonio Moschella, nato a Piedimonte Etneo il 15/03/1970 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 3721 con studio Tecnico in Calatabiano via Roma n. 32, per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e misura e di coordinamento e responsabile della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Martello;
- Vista la delibera di G.M. n° 101 del 23/09/2009, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Martello per un importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 789.975,23 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 310.024,77 per somme a disposizione dell'Amm.ne ripartito come segue:

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| A) Importo totale dei lavori            |            | <b>€ 789.975,23</b> |
| Distinti in:                            |            |                     |
| 1. Costi Sicurezza D. Lgs. 494/96.....€ | 19.744,85  |                     |
| 2. Lavori a base d'asta.....€           | 770.230,38 |                     |

|  |                    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne                                  |                    |                       |
| Onor. Comp. Tecniche di progett. + D.L. +Iva                         | € 84.562,42        |                       |
| <b>Onorario Coord. Sicurezza in fase di prog. Ed esecuzione +Iva</b> | <b>€ 22.768,68</b> |                       |
| Onorario Collaudo Amministrativo +Iva                                | € 2.496,25         |                       |
| Studio Geologico +Iva  | € 30.904,29        |                       |
| Indagini geognostiche e geologiche                                   | € 31.114,56        |                       |
| Incentivi art. 18 (Onorario Rup + comp. Tecniche prog. Preliminare)  | € 5.482,43         |                       |
| Oneri di conferimento in discarica                                   | € 10.030,61        |                       |
| Imprevisti < 5%  | € 28.418,01        |                       |
| Iva 10%  | € 78.997,52        |                       |
| Spese per Pubblicità   | € 12.000,00        |                       |
| Contributo Autorità di Vigilanza                                     | € 250,00           |                       |
| Spese per Pareri e n.o.  | € 3.000,00         |                       |
| Sommano  | € 310.024,77       | € 310.024,77          |
| <b>Totale Complessivo</b>  |                    | <b>€ 1.100.000,00</b> |

- Visto il verbale di gara con la quale venivano aggiudicati i lavori di cui in oggetto alla ditta ECI S.r.l. con sede in via Tommaso Cannizzaro n. 155 Messina per un importo di € 713.886,49 al netto di iva e del ribasso d'asta del 7,3152% oltre 19.744,85 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- Richiamata la conferenza di servizio per la consegna dei lavori redatta, in data 04.11.2009, dal DI dal Rup e dall'Amministratore Unico della ditta E.C.I. S.r.l.;
- Richiamato il verbale di consegna dei lavori provvisorio in via d'urgenza redatto in data 11.11.2009;

- Visto il ricorso da parte dell'Impresa S.C.S. Costruzioni S.r.l. con sede in Maletto (CT) via G. Verdi n. 21, notificato in data 24/11/2009 dall'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Catania, con la quale cita in giudizio il comune di Maniace per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di cui al verbale di gara del 26.10.2009 recante l'aggiudicazione provvisoria – consolidatasi in definitiva per il decorso dei termini di legge- dell'appalto dei lavori di cui in oggetto;
- Visto il contratto rep. 861 del 30/12/2009, registrato ad Adrano al n. 81 in data 14/01/2010, con il quale l'Impresa E.C.I. S.r.l. con sede in via Tommaso Cannizzaro n. 155 Messina assumeva l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'aggiudicata somma di € 713.886,49 al netto di iva e del ribasso d'asta del 7,3152% oltre ad € 19.744,85 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- Visto il Sal n° 01 per i lavori eseguiti a tutti il 11/01/2010 redatto dal D.l. in data 11/01/2010 ;
- Visto il certificato di pagamento n. 01 emesso dal Responsabile del Procedimento e dalla stessa D.l. in data 25/01/2010 dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 191.899,54;
- Vista la determina dell'Area Tecnica n. 18 del 25/01/2010 con la quale veniva liquidato il certificato di pagamento n. 1 del 25/01/2010 per l'importo complessivo di € 211.079,00 di cui € 191.890,00 per lavori ed € 19.189,00 per iva al 10%;
- Vista l'ordinanza di sospensione n. 166/10, trasmessa al prot. generale di questo Ente al n. 950 del 09.02.2010, emessa sul ricorso n. 2904/09 con la quale il TAR di Catania, sezione IV – accoglie l'istanza cautelare per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di cui al verbale di gara del 26.10.2009 recante l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui in oggetto e fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 23/03/2010;
- Vista la nota n. 980 del 09.02.2010 con la quale il RUP dispone l'immediata sospensione dei lavori di cui in oggetto;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori di cui in oggetto redatto in data 09/02/2010 dal D.l.;
- Visto l'ordine di servizio n. 1 del giorno 10/02/2010 sottoscritto dal Dl e dal Coordinatore della Sicurezza con il quale si dispone la messa in sicurezza del cantiere entro tre giorni dalla data di cui sopra;
- Vista la nota n. 1993 del 17/02/2010 con la quale in Rup invita la D.l. a redigere la contabilità in via definitiva accertando quanto già effettuato alla data del 09/02/2010;
- Visto la nota n. 2247 del 23/03/2010 con la quale il Dl. trasmette la contabilità definitiva accertando che alla data del 09/02/2010 i lavori eseguiti dalla ditta E.C.I. S.r.l. risultano pari a € 191.890,00 al netto del ribasso d'asta;
- Vista la sentenza n. 1288/2010 del TAR di Catania, sezione IV con la quale accoglie il ricorso proposto intimando il Comune di Maniace a stipulare il contratto per le opere ancora da realizzare con S.C.S. Costruzioni S.r.l.;
- Visto il ricorso in appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, da parte della ditta E.C.I. S.r.l per la sospensione della sentenza n. 1288/2010 del TAR di Catania;
- Visto l'ordinanza del C.G.A. n. 656/10 con la quale veniva rigettata la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1288/2010 della IV Sezione del TAR Catania;

- Visto la nota con cui è stato richiesto al progettista la rimodulazione del progetto da cui scaturiscono i lavori effettuati dalla ECI S.r.l. ed i lavori restanti da fare realizzare, in esecuzione alla sentenza del TAR Catania, alla ditta S.C.S. Costruzioni S.r.l.;
- Visto al nota n. 6923 del 03.09.2010 con la quale il progettista trasmette il progetto rimodulato con i relativo quadro economico così distinto:

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| A) Importo totale dei lavori   |            | € 789.975,23        |
| Distinti in:   |            |                     |
| 1. Costi Sicurezza D. Lgs. 494/96.....€  | 19.744,85  |                     |
| 2. Lavori a base d'asta.....€  | 770.230,38 |                     |
| A1) Importo dei lavori effettuati dalla ditta ECI  |            | € 218.919,44        |
| Distinti in:   |            |                     |
| 1. Costi Sicurezza Lgs 494/96:..... €  | 4.906,78   |                     |
| 2. lavori soggetti a ribasso già effettuati €  | 214.012,66 |                     |
| 3. ribasso d'asta del 7,3152% €  | 15.655,45  |                     |
| 4. importo lavori netti + O.S. €   | 203.263,99 |                     |
| A2) Importo dei lavori da effettuare   |            | € 571.055,79        |
| Distinti in:   |            |                     |
| 1. Costo Sicurezza D. Lgs 494/94.....€   | 14.838,07  |                     |
| 2. lavori soggetti a ribasso da effettuare €   | 556.217,72 |                     |
| 3. ribasso d'asta del 7,3152% €  | 40.688,44  |                     |
| 4. Importo lavori netti + O.S. €   | 530.367,35 |                     |
| <b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO<br/>D'ASTA DEL 7.3152% COMPRESO ONERI SICUREZZA</b> |            | <b>€ 733.631,34</b> |

|  |              |                       |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>                               |              |                       |
| Onor. Comp. Tecniche di progett. + D.L. +Iva                             | € 84.562,42  |                       |
| <b>Onorario Coord. Sicurezza in fase di prog. Ed<br/>esecuzione +Iva</b> | € 22.768,68  |                       |
| Onorario Collaudo Amministrativo +Iva                                    | € 2.496,25   |                       |
| Studio Geologico +Iva  | € 30.904,29  |                       |
| Indagini geognostiche e geologiche                                       | € 31.114,56  |                       |
| Incentivi art. 18 (Onorario Rup + comp. Tecniche<br>prog. Preliminare)   | € 5.482,43   |                       |
| Oneri di conferimento in discarica                                       | € 10.030,61  |                       |
| Imprevisti < 5%  | € 28.418,01  |                       |
| Iva 10%  | € 78.997,52  |                       |
| Spese per Pubblicità   | € 12.000,00  |                       |
| Contributo Autorità di Vigilanza   | € 250,00     |                       |
| Spese per Pareri e n.o.  | € 3.000,00   |                       |
| Ribasso d'asta del 7,3152%   | € 56.343,89  |                       |
| Sommano  | € 366.368,66 | € 366.368,66          |
| <b>Totale Complessivo</b>  |              | <b>€ 1.100.000,00</b> |

- Visto il contratto rep. 883 del 16/09/2010, registrato ad Adrano al n. 696 in data 04/10/2010, con il quale l'Impresa S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. con sede in via G. Verdi n° 21 assumeva l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'aggiudicata somma di € 530.367,35 al netto di iva e del ribasso d'asta del 7,3152% oltre ad € 14.367,35 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- Visto l'ordinanza del C.G.A. con la quale veniva rigettata la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1288/2010 della IV Sezione del TAR Catania;

- Visto la nota con cui è stato richiesto al progettista la rimodulazione del progetto da cui scaturiscono i lavori effettuati dalla ECI S.r.l. ed i lavori restanti da fare realizzare, in esecuzione alla sentenza del TAR Catania, alla ditta S.C.S. Costruzioni S.r.l.;
- Visto al nota n. 6923 del 03.09.2010 con la quale il progettista trasmette il progetto rimodulato con i relativo quadro economico così distinto:

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| A) Importo totale dei lavori   |              | € 789.975,23        |
| Distinti in:   |              |                     |
| 1. Costi Sicurezza D. Lgs. 494/96.....   | € 19.744,85  |                     |
| 2. Lavori a base d'asta.....   | € 770.230,38 |                     |
| A1) Importo dei lavori effettuati dalla ditta ECI  |              | € 218.919,44        |
| Distinti in:   |              |                     |
| 1. Costi Sicurezza Lgs 494/96:.....  | € 4.906,78   |                     |
| 2. lavori soggetti a ribasso già effettuati  | € 214.012,66 |                     |
| 3. ribasso d'asta del 7,3152%  | € 15.655,45  |                     |
| 4. importo lavori netti + O.S.   | € 203.263,99 |                     |
| A2) Importo dei lavori da effettuare   |              | € 571.055,79        |
| Distinti in:   |              |                     |
| 1. Costo Sicurezza D. Lgs 494/94.....  | € 14.838,07  |                     |
| 2. lavori soggetti a ribasso da effettuare   | € 556.217,72 |                     |
| 3. ribasso d'asta del 7,3152%  | € 40.688,44  |                     |
| 4. Importo lavori netti + O.S.   | € 530.367,35 |                     |
| <b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO<br/>D'ASTA DEL 7.3152% COMPRESO ONERI SICUREZZA</b> |              | <b>€ 733.631,34</b> |

|  |              |                       |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>                               |              |                       |
| Onor. Comp. Tecniche di progett. + D.L. +Iva                             | € 84.562,42  |                       |
| <b>Onorario Coord. Sicurezza in fase di prog. Ed<br/>esecuzione +Iva</b> | € 22.768,68  |                       |
| Onorario Collaudo Amministrativo +Iva                                    | € 2.496,25   |                       |
| Studio Geologico +Iva  | € 30.904,29  |                       |
| Indagini geognostiche e geologiche                                       | € 31.114,56  |                       |
| Incentivi art. 18 (Onorario Rup + comp. Tecniche<br>prog. Preliminare)   | € 5.482,43   |                       |
| Oneri di conferimento in discarica                                       | € 10.030,61  |                       |
| Imprevisti <5%   | € 28.418,01  |                       |
| Iva 10%  | € 78.997,52  |                       |
| Spese per Pubblicità   | € 12.000,00  |                       |
| Contributo Autorità di Vigilanza   | € 250,00     |                       |
| Spese per Pareri e n.o.  | € 3.000,00   |                       |
| Ribasso d'asta del 7,3152%   | € 56.343,89  |                       |
| Sommano  | € 366.368,66 | € 366.368,66          |
| <b>Totale Complessivo</b>  |              | <b>€ 1.100.000,00</b> |

- Visto il contratto rep. 883 del 16/09/2010, registrato ad Adrano al n. 696 in data 04/10/2010, con il quale l'Impresa S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. con sede in via G. Verdi n° 21 assumeva l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'aggiudicata somma di € 530.367,35 al netto di iva e del ribasso d'asta del 7,3152% oltre ad € 14.367,35 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- Visto l'ordinanza del C.G.A. con la quale veniva rigettata la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1288/2010 della IV Sezione del TAR Catania;

- Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal DI in data 11.02.2011;
- Visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi redatto in data 21.03.2011 ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99 con il quale sono stati previsti numero 18 nuovi prezzi
- Visto la nota n. 4724 del 14.06.2011 con la quale il D.I. per le nuove esigenze riscontrati durante il corso dei lavori ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva con le motivazioni espletate nella relazione tecnica allegata, che prevede l'impiego delle somme degli imprevisti e degli oneri di accesso in discarica ai sensi dell'art. 25 della l.r. 7/2003 e s.m.i. costituita dai seguenti elaborati:

|  |  |
|--|--|
| 1) Relazione tecnica illustrativa;                             | 8) Particolare escuti Gabbionate;                          |
| 2) Planimetria Generale;                                       | 9) Particolari esecutivi Gabbionate mat. Tipo reno;        |
| 3) Planimetria stato di Fatto;                                 | 10) Particolare Massicciata a protezione fondazione ponte; |
| 4) Planimetria stato di progetto con interventi previsti;      | 11) Elenco Prezzi;   |
| 5) Planimetria di Progetto con sezione ed interventi previsti; | 12) Computo Metrico;                                       |
| 6) Sezioni Trasversali con interventi da realizzare;           | 13) Quadro Comparativo;                                    |
| 7) Sezioni Tipo Alveo Torrente;                                | 14) Quadro Economico;                                      |
|  | 15) Schema Atto di Sottomissione;                          |
|  | 16) Schema delle Competenze Tecniche;                      |

- Che l'importo complessivo della suddetta P.V.S., ammonta a complessivi € 543.758,81, con un incremento di spesa netta sui lavori rispetto al progetto originario di € 13.432,50, così ripartito:

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| A) Importo totale dei lavori            | €          | <b>585.519,97</b> |
| Distinti in:                            |            |                   |
| 1. Costi Sicurezza D. Lgs. 494/96.....€ | 14.637,99  |                   |
| 2. Lavori a base d'asta.....€           | 570.881,98 |                   |
| 3. Ribasso d'asta del 7,3152.....€      | 41.761,16  |                   |
| B) LAVORI PERIZIA AL NETTO              | €          | <b>543.758,81</b> |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne                                  |   |                       |
| Onor. Comp. Tecniche di progett. + D.L. +Iva                         | € | 96.496,29             |
| <b>Onorario Coord. Sicurezza in fase di prog. Ed esecuzione +Iva</b> | € | 21.397,41             |
| Onorario Collaudo Amministrativo + statico +accertamento             | € | 18.606,52             |
| Studio Geologico +Iva  | € | 30.904,29             |
| Indagini geognostiche e geologiche                                   | € | 31.114,56             |
| Incentivi art. 18 (Onorario Rup + comp. Tecniche prog. Preliminare)  | € | 5.482,43              |
| Oneri di conferimento in discarica                                   | € | 0,00                  |
| Imprevisti <5%   | € | 0,00                  |
| Iva I0%  | € | 53.032,63             |
| Spese per Pubblicità   | € | 9.000,00              |
| Contributo Autorità di Vigilanza                                     | € | 250,00                |
| Spese per Pareri e n.o   | € | 3.000,00              |
| Importo liquidato ECI comprensivo di iva                             | € | 223.635,53            |
| <b>Sommano</b>   | € | <b>494.262,91</b>     |
| <b>TOTALE RESIDUO FINANZIAMENTO</b>                                  |   | € 1.038.021,72        |
| RECUPERO RIBASSO D'ASTA + IVA  |   | € 61.978,28           |
| <b>Totale Complessivo</b>  |   | <b>€ 1.100.000,00</b> |

- Visto che lo schema delle competenze allegato alla perizia di variante non rispecchia le somme già posti in fase di gara di progettazione;
- Ritenuto rielaborare il quadro economico facente parte integrale della suddetta perizia come di seguito riportato:

|   |            |                   |                     |
|---|------------|-------------------|---------------------|
| A) Importo totale dei lavori            |            | €                 | <b>585.519,97</b>   |
| Distinti in:                            |            |                   |                     |
| 4. Costi Sicurezza D. Lgs. 494/96.....€ | 14.637,99  |                   |                     |
| 5. Lavori a base d'asta.....€           | 570.881,98 |                   |                     |
| 6. Ribasso d'asta del 7,3152.....€      | 41.761,16  |                   |                     |
| B) LAVORI PERIZIA AL NETTO              | €          | <b>543.758,81</b> | € <b>543.758,81</b> |

|  |   |                   |                       |
|--|---|-------------------|-----------------------|
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne                                  |   |                   |                       |
| Onor. Comp. Tecniche di progett. + D.L. +Iva                         | € | 85.544,66         |                       |
| <b>Onorario Coord. Sicurezza in fase di prog. Ed esecuzione +Iva</b> | € | 22.946,88         |                       |
| Onorario Collaudo Amministrativo + statico +accertamento             | € | 18.606,52         |                       |
| Studio Geologico +Iva  | € | 30.904,29         |                       |
| Indagini geognostiche e geologiche                                   | € | 31.114,56         |                       |
| Incentivi art. 18 (Onorario Rup + comp. Tecniche prog. Preliminare)  | € | 5.482,43          |                       |
| Oneri di conferimento in discarica                                   | € | 0,00              |                       |
| Imprevisti <5%   | € | 0,00              |                       |
| Per lavori in economia   | € | 9.402,16          |                       |
| Iva 10%  | € | 53.032,63         |                       |
| Spese per Pubblicità   | € | 9.000,00          |                       |
| Contributo Autorità di Vigilanza                                     | € | 250,00            |                       |
| Spese per Pareri e n.o   | € | 3.000,00          |                       |
| Importo liquidato ECI comprensivo di iva                             | € | 223.635,53        |                       |
| <b>Sommano</b>   | € | <b>494.262,91</b> | € 494.262,91          |
| <b>TOTALE RESIDUO FINANZIAMENTO</b>                                  |   |                   | € 1.038.021,72        |
| RECUPERO RIBASSO D'ASTA + IVA  |   |                   | € 61.978,28           |
| <b>Totale Complessivo</b>  |   |                   | <b>€ 1.100.000,00</b> |

- Visto il parere in linea tecnica, ai sensi della legge 11/02/1994, n° 109, coordinato con le norme della L.R. n° 7/2003 espresso dal responsabile del procedimento con la quale si ritiene la perizia di variante e suppletiva meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 543.758,81 con il quadro economico sopra riportato;
- Che la presente perizia trova la sua legittimazione tecnico – giuridica tra quelle contemplate dall'art. 25 comma 3 nel testo della L. 109/94 vigente nella R.S.;
- Vista la legge 11/02/1994, n° 109, coordinato con le norme della l.r. 02/08/2002, n° 7 e succ. mod. ed integrazione.;

## DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante, suppletiva relativa ai lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Martello, redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della l.r. 7/2002 e succ. mod. ed integr. Nel testo coordinato con le norme della legge 109/94 per l'importo di € 543.758,81 distinti come da quadro economico sopra riportato e composta dagli elaborati sopra dichiarati;

2. Di dare atto che gli interventi programmati nella perizia sono stati contenuti entro la disponibilità finanziaria, e che cumulativamente, rispetto al contratto principale, risulta un maggiore importo, per lavori a misura di € 13.432,50;
3. Dare atto che la spesa è finanziata con il DEC/DDS/2008/0855 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'importo di € 1.100.000,00;